



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA DESTINADAS À CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS/BA, CONFORME OBJETO: CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO PLANO DE TRABALHO, PROJETOS DE ENGENHARIA E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, VINCULADOS AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 986877/2025/MESP/CAIXA (NOVO PAC).

ENDEREÇO: BRASIL

DATA BASE: nov/25

REV: R00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
1	META-01					
1.1	FUNDAÇÃO	100%	100,00%			
		14.584,40	14.584,40	-	-	-
1.2	PAVIMENTAÇÃO	100%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%
		380.221,19	76.044,24	114.066,36	114.066,36	76.044,23
1.3	ESTRUTURA	100%	60,00%	40,00%		
		41.146,92	24.688,15	16.458,77	-	-
1.4	ALVENARIA E FECHAMENTO	100%		30,00%	40,00%	30,00%
		220.604,72	-	66.181,42	88.241,89	66.181,41
1.5	REVESTIMENTO	100%		20,00%	50,00%	30,00%
		11.412,80	-	2.282,56	5.706,40	3.423,84
1.6	PINTURA	100%				100,00%
		32.864,08	-	-	-	32.864,08
1.7	EQUIPAMENTOS	100%				100,00%
		5.413,40	-	-	-	5.413,40
1.8	FUNDAÇÃO	100%		100,00%		
		4.699,44	-	4.699,44	-	-
1.9	PAVIMENTAÇÃO	100%			100,00%	
		200.806,72	-	-	200.806,72	-
1.10	EQUIPAMENTOS	100%				100,00%
		4.451,82	-	-	-	4.451,82
1.11	FUNDAÇÃO	100%		100,00%		
		3.916,20	-	3.916,20	-	-
1.12	PAVIMENTAÇÃO	100%			30,00%	70,00%
		117.841,25	-	-	35.352,38	82.488,87
1.13	EQUIPAMENTOS	100%				100,00%
		61.391,75	-	-	-	61.391,75
1.14	PAVIMENTAÇÃO	100%	30,00%	20,00%	50,00%	
		120.561,97	36.168,59	24.112,39	60.280,99	-
1.15	PINTURA	100%			20,00%	80,00%
		57.301,12	-	-	11.460,22	45.840,90
1.16	PAVIMENTAÇÃO	100%	30,00%	20,00%	50,00%	
		32.066,17	9.619,85	6.413,23	16.033,09	-
1.17	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	100%			50,00%	50,00%
		67.499,83	-	-	33.749,92	33.749,91
1.18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%
		90.800,86	18.160,17	27.240,26	27.240,26	18.160,17
1.19	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100%	40,00%	60,00%		
		3.276,47	1.310,59	1.965,88	-	-
1.20	DRENAGEM	100%	80,00%	20,00%		
		40.809,41	32.647,53	8.161,88	-	-
1.21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100%				100,00%
		14.926,50	-	-	-	14.926,50

Observação: Este orçamento foi atualizado com base na data-base orçamentária vigente, permanecendo as cotações conforme os parâmetros aprovados pelo Ministério do Esporte.



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA DESTINADAS À CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS/BA, CONFORME OBJETO: CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO PLANO DE TRABALHO, PROJETOS DE ENGENHARIA E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, VINCULADOS AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 986877/2025/MESP/CAIXA (NOVO PAC).

ENDEREÇO: BRASIL  
DATA BASE: nov/25  
REV: R00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
2	META-02					
2.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100%	18,00%	21,00%	37,00%	24,00%
		94230,11	16.961,42	19.788,32	34.865,14	22.615,23
2.2	SINALIZAÇÃO DA OBRA	100%	50%	50%		
		4125,44	2.062,72	2.062,72	-	-
2.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100%	50%			50%
		4386,92	2.193,46	-	-	2.193,46
2.4	CANTEIRO DE OBRA	100%	50%			50%
		27116,67	13.558,34	-	-	13.558,33
2.5	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100%	51,00%	49,00%		
		66.368,77	33.848,07	32.520,70	-	-
2.6	TERRAPLENAGEM	100%	51,00%	49,00%		
		54.879,63	27.988,61	26.891,02	-	-
2.7	RECUPERAÇÃO ARQUIBANCADA	100%	51,00%	49,00%		
		47.489,09	24.219,44	23.269,65	-	-
2.8	CONTENÇÕES	100%	50,00%	50,00%		
		53.538,60	26.769,30	26.769,30	-	-
2.9	DRENAGEM	100%	49,00%	51,00%		
		13.854,39	6.788,65	7.065,74	-	-
2.10	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	100%			100,00%	
		82.306,03	-	-	82.306,03	-
2.11	MURO E FECHAMENTOS	100%			100,00%	
		39.885,60	-	-	39.885,60	-
Porcentagem			18,25%	20,54%	37,22%	23,99%
Custo			367613,53	413865,84	749995,00	483303,90
Porcentagem Acumulado			18,25%	38,79%	76,01%	100,00%
Custo Acumulado			R\$ 367.613,53	R\$ 781.479,37	R\$ 1.531.474,37	R\$ 2.014.778,27

Observação: Este orçamento foi atualizado com base na data-base orçamentária vigente, permanecendo as cotações conforme os parâmetros aprovados pelo Ministério do Esporte.