




PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

ANEXO III b

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NOS BAIRROS PARQUE SÃO PAULO E ITINGA, NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS - BA, COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ).

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GERAL

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	MÊS 01	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	45.482,94	39,88%	10,12%	10,12%	39,88%
			18.140,67	4.600,80	4.600,80	18.140,67
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	95.503,38	42,61%	33,74%	11,94%	11,71%
			40.693,99	32.222,84	11.403,10	11.183,45
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	49.870,48	15,00%	25,00%	25,00%	35,00%
			7.480,57	12.467,62	12.467,62	17.454,67
4.0	DRENAGEM	889.042,35	60,00%	40,00%		
			533.425,41	355.616,94	-	-
5.0	PAVIMENTAÇÃO	743.355,31	30,00%	24,54%	18,94%	26,52%
			223.006,59	182.419,39	140.791,50	197.137,83
6.0	URBANIZAÇÃO	256.837,46	10,00%	40,00%	40,00%	10,00%
			25.683,75	102.734,98	102.734,98	25.683,75
7.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	16.781,18			50%	50%
			-	-	8.390,59	8.390,59
TOTAL		2.096.873,11	848.430,98	690.062,58	280.388,59	277.990,96
Porcentagem			40,46%	32,91%	13,37%	13,26%
Custo Acumulado			848.430,98	1.538.493,56	1.818.882,15	2.096.873,11
Porcentagem Acumulado			40,46%	73,37%	86,74%	100,00%