

RODOVIA: BA-480

TRECHO: Entroc. BR-122 (Iraquara - Iraporanga)

EXTENSÃO: 12,00 km

Item	Descrição	VALORES		D I A S						TOTAL	
		R\$	%	30	60	90	120	150	180		
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	643.437,87	4,766%	8,00%	15,00%	25,00%	25,00%	15,00%	12,00%	100,00%	
				51.475,03	96.515,68	160.859,47	160.859,47	96.515,68	77.212,54	643.437,87	
				50,00%					50,00%	100,00%	
2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	148.178,79	1,098%	74.089,40					74.089,40	148.178,79	
				100,00%						100,00%	
				265.054,99						265.054,99	
3.0	CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO	265.054,99	1,963%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	100,00%	
				144.475,70	288.951,40	288.951,40	288.951,40	216.713,55	216.713,55	1.444.756,98	
				10,00%						100,00%	
4.0	TERRAPLENAGEM	1.444.756,98	10,702%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	100,00%	
				144.475,70	288.951,40	288.951,40	288.951,40	216.713,55	216.713,55	1.444.756,98	
				10,00%						100,00%	
5.0	PAVIMENTAÇÃO	6.762.535,22	50,091%	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	20,00%	10,00%	100,00%	
				676.253,52	2.028.760,57	2.028.760,57	1.352.507,04	676.253,52	6.762.535,22		
				10,00%						100,00%	
6.0	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFÁLTICOS	2.079.310,96	15,402%	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	20,00%	10,00%	100,00%	
				207.931,10	623.793,29	623.793,29	415.862,19	207.931,10	2.079.310,96		
				10,00%						100,00%	
7.0	DRENAGEM	435.193,40	3,224%	10,00%	30,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	100,00%	
				43.519,34	130.558,02	87.038,68	87.038,68	43.519,34	43.519,34	435.193,40	
				100,00%						100,00%	
8.0	PROTEÇÃO AMBIENTAL	640,00	0,005%	10,00%					100,00%	100,00%	
				640,00						640,00	640,00
				10,00%							100,00%
9.0	SERVIÇOS DIVERSOS	179.723,34	1,331%	10,00%			20,00%	35,00%	35,00%	100,00%	
				17.972,33			35.944,67	62.903,17	62.903,17	179.723,34	
				10,00%			20,00%	35,00%	35,00%	100,00%	
11.0	SINALIZAÇÃO	1.541.584,36	11,419%	10,00%				20,00%	80,00%	100,00%	
				308.316,87	1.233.267,49	1.541.584,36					
				10,00%						100,00%	
TOTAL MENSAL (R\$)				596.586,79	1.400.209,71	3.189.403,40	3.225.348,07	2.496.337,84	2.592.530,10	13.500.415,91	
% MENSAL				4,42%	10,37%	23,62%	23,89%	18,49%	19,20%	100,00%	
VALOR ACUMULADO (R\$)		13.500.415,91	100,00%	596.586,79	1.996.796,50	5.186.199,90	8.411.547,96	10.907.885,81	13.500.415,91	13.500.415,91	
% ACUMULADO				4,42%	14,79%	38,42%	62,31%	80,80%	100,00%	100,00%	