

Obra: Reforma e Ampliação do Centro de Especialidades Odontológicas**Data:** 22/01/2024**Local:** Novo Horizonte, Senhor do Bonfim-Ba.**Prazo:** 30 dias**Resp. Técnico:** Arquiteta Urbanista - Cássia Ferreira Barbosa Miranda - CAU-A30789-0

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO - SERVIÇOS	VALOR TOTAL	% DA OBRA	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		TOTAL	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	DEMOLIÇÕES, SUPRESSÕES E RETIRADAS	R\$ 2.986,43	2,40%	100,0%	2.986,43							100,00%	R\$ 2.986,43
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 13.087,48	10,52%	100,0%	13.087,48							100,00%	R\$ 13.087,48
3	SUPERESTRUTURA	R\$ 34.520,37	27,75%	80,0%	27.616,29	20,0%	6.904,07					100,00%	R\$ 34.520,37
4	PISO	R\$ 12.388,22	9,96%			100,0%	12.388,22					100,00%	R\$ 12.388,22
5	COBERTURA	R\$ 11.443,35	9,20%			100,0%	11.443,35					100,00%	R\$ 11.443,35
6	ESQUADRIAS	R\$ 15.009,68	12,06%			80,0%	12.007,74	20,0%	3.001,94			100,00%	R\$ 15.009,68
7	PINTURA	R\$ 12.930,03	10,39%					80,0%	10.344,02	20,0%	2.586,01	100,00%	R\$ 12.930,03
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	R\$ 6.963,15	5,60%	100,0%	6.963,15							100,00%	R\$ 6.963,15
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS (DRENOS)	R\$ 675,89	0,54%			100,0%	675,89					100,00%	R\$ 675,89
10	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 7.703,35	6,19%			80,0%	6.162,68	20,0%	1.540,67			100,00%	R\$ 7.703,35
11	PASSEIO EXTERNO	R\$ 3.927,97	3,16%					100,0%	3.927,97			100,00%	R\$ 3.927,97
12	ACESSÓRIOS	R\$ 2.624,32	2,11%			50,0%	1.312,16	50,0%	1.312,16			100,00%	R\$ 2.624,32
13	LIMPEZA	R\$ 156,68	0,13%							100,0%	156,68	100,00%	R\$ 156,68
TOTAL COM BDI		R\$ 124.416,92	100,00%									100%	124.416,92
EVOLUÇÃO MENSAL:				40,71%	R\$ 50.653,36	40,91%	R\$ 50.894,11	16,18%	R\$ 20.126,76	2,20%	R\$ 2.742,69		
EVOLUÇÃO ACUMULATIVA:				40,71%	R\$ 50.653,36	81,62%	R\$ 101.547,47	97,80%	R\$ 121.674,23	100,00%	R\$ 124.416,92		