



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SEM DESONERAÇÃO

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL PORTE I	RESPONSÁVEL ORÇAMENTO FÁBIO MARQUES RIBEIRO Assinado de forma digital por FÁBIO MARQUES RIBEIRO Dados: 2026.06.26 13:41:42 -04'00'
MUNICÍPIO:	CHAPADÃO DO SUL/MS	
LOCAL:	RUA DEZESESIS - S/N, CENTRO - CHAPADÃO DO SUL/MS, 79560-000	
SIST./REF.:	AGESUL CIVIL(JANEIRO/2026)/SINAPI(JANEIRO/2026)	FÁBIO MARQUES RIBEIRO 15.276 D/MS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR ITEM	MÊS 1			MÊS 2			MÊS 3			MÊS 4			MÊS 5			MÊS 6			TOTAL
				PROPONENTE	%	%ACUMUL.	PROPONENTE	%	%ACUMUL.	PROPONENTE	%	%ACUMUL.	PROPONENTE	%	%ACUMUL.	PROPONENTE	%	%ACUMUL.	PROPONENTE	%	%ACUMUL.	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	8,22%	R\$ 236.680,03	R\$ 16.905,72	7,14%	7,14%	R\$ 16.905,72	7,14%	14,29%	R\$ 16.905,72	7,14%	21,43%	R\$ 16.905,72	7,14%	28,57%	R\$ 16.905,72	7,14%	35,71%	R\$ 16.905,72	7,14%	42,86%	42,86%
2	FUNDAÇÃO	7,36%	R\$ 212.053,88	R\$ 159.040,41	75,00%	75,00%	R\$ 53.013,47	25,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
3	ESTRUTURA	11,87%	R\$ 341.823,19	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 170.911,60	50,00%	50,00%	R\$ 170.911,60	50,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	7,28%	R\$ 209.711,85	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 52.427,96	25,00%	25,00%	R\$ 157.283,89	75,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
5	COBERTURA	3,51%	R\$ 101.148,43	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 25.287,11	25,00%	25,00%	R\$ 75.861,32	75,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	1,30%	R\$ 37.469,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 37.469,00	100,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
7	ESQUADRIAS	7,59%	R\$ 218.611,32	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 54.652,83	25,00%	25,00%	R\$ 54.652,83	25,00%	50,00%	50,00%
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	3,74%	R\$ 107.769,63	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	6,85%	R\$ 197.385,99	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	1,42%	R\$ 40.944,70	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%
11	REVESTIMENTO DE TETO	1,68%	R\$ 48.330,76	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%
12	PINTURA	3,22%	R\$ 92.758,07	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%
13	MARMORARIA	0,88%	R\$ 25.440,37	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	2,33%	R\$ 67.001,28	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	7,14%	R\$ 205.553,85	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11,80%	R\$ 339.805,69	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%
17	CLIMATIZAÇÃO	7,11%	R\$ 204.847,41	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%
18	DADOS E VOZ	1,13%	R\$ 32.413,81	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%
19	URBANIZAÇÃO	0,45%	R\$ 12.899,21	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,24%	R\$ 7.040,05	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%
21	SERVIÇOS NAO CONTEMPLADOS NA PLANILHA REFERENCIA	4,87%	R\$ 140.180,33	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 35.045,08	25,00%	25,00%	R\$ 35.045,08	25,00%	50,00%	R\$ 35.045,08	25,00%	75,00%	R\$ 35.045,08	25,00%	100,00%	100,00%
		100,00%	R\$ 2.879.868,85																			
	TOTAL MENSAL=			R\$ 175.946,13			R\$ 240.830,78			R\$ 275.290,36			R\$ 234.521,79			R\$ 219.933,95			R\$ 106.603,63			
	TOTAL ACUMULADO=			R\$ 175.946,13	6,11%	6,11%	R\$ 416.776,91	8,36%	14,47%	R\$ 692.067,26	9,56%	24,03%	R\$ 926.589,06	8,14%	32,17%	R\$ 1.146.523,01	7,64%	39,81%	R\$ 1.253.126,64	3,70%	43,51%	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR ITEM	MÊS 7			MÊS 8			MÊS 9			MÊS 10			MÊS 11			MÊS 12			TOTAL
				PROPONENTE	%	%ACUMUL.	PROPONENTE	%	%ACUMUL.	PROPONENTE	%	%ACUMUL.	PROPONENTE	%	%ACUMUL.	PROPONENTE	%	%ACUMUL.	PROPONENTE	%	%ACUMUL.	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	8,22%	R\$ 236.680,03	R\$ 16.905,72	7,14%	50,00%	R\$ 16.905,72	7,14%	57,14%	R\$ 16.905,72	7,14%	64,29%	R\$ 16.905,72	7,14%	71,43%	R\$ 16.905,72	7,14%	78,57%	R\$ 16.905,72	7,14%	85,71%	85,71%
2	FUNDAÇÃO	7,36%	R\$ 212.053,88	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
3	ESTRUTURA	11,87%	R\$ 341.823,19	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	7,28%	R\$ 209.711,85	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
5	COBERTURA	3,51%	R\$ 101.148,43	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	1,30%	R\$ 37.469,00	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
7	ESQUADRIAS	7,59%	R\$ 218.611,32	R\$ 109.305,66	50,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	3,74%	R\$ 107.769,63	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 107.769,63	100,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	6,85%	R\$ 197.385,99	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 98.693,00	50,00%	50,00%	50,00%
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	1,42%	R\$ 40.944,70	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 40.944,70	100,00%	100,00%	100,00%
11	REVESTIMENTO DE TETO	1,68%	R\$ 48.330,76	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 24.165,38	50,00%	50,00%	50,00%
12	PINTURA	3,22%	R\$ 92.758,07	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 46.379,04	50,00%	50,00%	50,00%
13	MARMORARIA	0,88%	R\$ 25.440,37	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 12.720,19	50,00%	50,00%	50,00%
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	2,33%	R\$ 67.001,28	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	7,14%	R\$ 205.553,85	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 51.388,46	25,00%	25,00%	R\$ 51.388,46	25,00%	50,00%	R\$ 51.388,46	25,00%	75,00%	R\$ 51.388,46	25,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11,80%	R\$ 339.805,69	R\$ 50.970,85	15,00%	15,00%	R\$ 33.980,57	10,00%	25,00%	R\$ 84.951,42	25,00%	50,00%	R\$ 84.951,42	25,00%	75,00%	R\$ 84.951,42	25,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
17	CLIMATIZAÇÃO	7,11%	R\$ 204.847,41	R\$ 30.727,11	15,00%	15,00%	R\$ 20.484,74	10,00%	25,00%	R\$ 51.211,85	25,00%	50,00%	R\$ 51.211,85	25,00%	75,00%	R\$ 51.211,85	25,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
18	DADOS E VOZ	1,13%	R\$ 32.413,81	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 16.206,91	50,00%	50,00%	R\$ 16.206,91	50,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
19	URBANIZAÇÃO	0,45%	R\$ 12.899,21	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,24%	R\$ 7.040,05	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%
21	SERVIÇOS NAO CONTEMPLADOS NA PLANILHA REFERENCIA	4,87%	R\$ 140.180,33	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
		100,00%	R\$ 2.879.868,85																			
	TOTAL MENSAL=			R\$ 207.909,34			R\$ 246.736,02			R\$ 220.664,36			R\$ 204.457,45			R\$ 204.457,45			R\$ 239.808,01			
	TOTAL ACUMULADO=			R\$ 1.461.035,98	7,22%	50,73%	R\$ 1.707.772,00	8,57%	59,30%	R\$ 1.928.436,36	7,66%	66,96%	R\$ 2.132.893,82	7,10%	74,06%	R\$ 2.337.351,27	7,10%	81,16%	R\$ 2.577.159,28	8,33%	89,49%	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		%	VALOR ITEM	MÊS 13			MÊS 14			TOTAL
					PROPONENTE	%	%ACUMUL.	PROPONENTE	%	%ACUMUL.	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS		8,22%	R\$ 236.680,03	R\$ 16.905,72	7,14%	92,86%	R\$ 16.905,72	7,14%	100,00%	100,00%
2	FUNDAÇÃO		7,36%	R\$ 212.053,88	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
3	ESTRUTURA		11,87%	R\$ 341.823,19	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS		7,28%	R\$ 209.711,85	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
5	COBERTURA		3,51%	R\$ 101.148,43	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO		1,30%	R\$ 37.469,00	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
7	ESQUADRIAS		7,59%	R\$ 218.611,32	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
8	REVESTIMENTO DE PAREDE		3,74%	R\$ 107.769,63	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO		6,85%	R\$ 197.385,99	R\$ 98.693,00	50,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO		1,42%	R\$ 40.944,70	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
11	REVESTIMENTO DE TETO		1,68%	R\$ 48.330,76	R\$ 24.165,38	50,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
12	PINTURA		3,22%	R\$ 92.758,07	R\$ 0,00		50,00%	R\$ 46.379,04	50,00%	100,00%	100,00%
13	MARMORARIA		0,88%	R\$ 25.440,37	R\$ 0,00		50,00%	R\$ 12.720,19	50,00%	100,00%	100,00%
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		2,33%	R\$ 67.001,28	R\$ 33.500,64	50,00%	50,00%	R\$ 33.500,64	50,00%	100,00%	100,00%
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		7,14%	R\$ 205.553,85	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		11,80%	R\$ 339.805,69	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
17	CLIMATIZAÇÃO		7,11%	R\$ 204.847,41	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
18	DADOS E VOZ		1,13%	R\$ 32.413,81	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
19	URBANIZAÇÃO		0,45%	R\$ 12.899,21	R\$ 6.449,61	50,00%	50,00%	R\$ 6.449,61	50,00%	100,00%	100,00%
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		0,24%	R\$ 7.040,05	R\$ 3.520,03	50,00%	50,00%	R\$ 3.520,03	50,00%	100,00%	100,00%
21	SERVIÇOS NAO CONTEMPLADOS NA PLANILHA REFERENCIA		4,87%	R\$ 140.180,33	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
			100,00%	R\$ 2.879.868,85							
	TOTAL MENSAL=				R\$ 183.234,36			R\$ 119.475,21			
	TOTAL ACUMULADO=				R\$ 2.760.393,64	6,36%	95,85%	R\$ 2.879.868,85	4,15%	100,00%	