



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROponente Tomador
Prefeitura Municipal de Ipirá/Ba

Apelido Empreendimento
Pavimentação em ruas no município de Ipirá/Ba

Descrição do Lote
Pavimentação em ruas no município de Ipirá/Ba

FILTRO
Cronograma:
2

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25
	1.	Pavimentação em Paralelepípedo e Capeamento	7.179.672,33	% Período:	11,00%	14,65%	9,78%	5,31%	17,10%	11,32%	17,39%	13,44%			
	1.1.	Serviços Preliminares	2.717,94	% Período:	100,00%										
	1.2.	Administração de Obra	88.900,40	% Período:	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	18,75%	6,25%			
	1.3.	Pavimentação em Paralelepípedo	2.308.604,64	% Período:	27,21%	35,94%	23,96%	12,89%							
	1.4.	Calçadas e acessibilidade	524.510,52	% Período:	26,09%	38,26%	23,69%	11,95%							
	1.5.	Sinalização Viária	35.272,30	% Período:	24,01%	20,03%	31,96%	24,01%							
	1.6.	Serviços Complementares	9.813,76	% Período:	27,33%	35,62%	24,00%	13,05%							
	1.7.	Capeamento Asfáltico	4.087.771,95	% Período:					29,76%	19,61%	30,12%	20,51%			
	1.8.	Sinalização Horizontal e Vertical	122.080,82	% Período:							0,76%	99,24%			
Total: R\$ 7.179.672,33															
Período:					%:	11,00%	14,65%	9,78%	5,31%	17,10%	11,32%	17,39%	13,44%		
					Repass:	789.981,97	1.052.164,97	702.091,92	381.130,50	1.227.434,83	812.863,75	1.248.782,90	965.221,49		
					Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-		
Acumulado:					Investimento:	789.981,97	1.052.164,97	702.091,92	381.130,50	1.227.434,83	812.863,75	1.248.782,90	965.221,49		
					%:	11,00%	25,66%	35,44%	40,75%	57,84%	69,16%	86,56%	100,00%		
					Repass:	789.981,97	1.842.146,94	2.544.238,86	2.925.369,36	4.152.804,19	4.965.667,94	6.214.450,84	7.179.672,33		
					Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Investimento:	789.981,97	1.842.146,94	2.544.238,86	2.925.369,36	4.152.804,19	4.965.667,94	6.214.450,84	7.179.672,33		

Ipirá/Ba
Local
quarta-feira, 27 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: TACILA DE SOUSA LOPES
CREA/CAU: 3000094940BA
ART/RRR: BA20261484087

Tacila de Sousa Lopes
Engenheira Civil
CREA: 3000094940BA