



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTEVÃO
ESTADO DA BAHIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA INDIVIDUAL



REMOÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO NA RUA BARBOSA E AVENIDA PASSOS FERREIRA, EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO NA RUA BARBOSA										
MUNICÍPIO: SANTO ESTÊVÃO		DATABASE: SINAPI e ORSE 04/2023		OPÇÃO: NÃO DESONERADO				BDI ADOTADO:	24,00%	
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO										
META		DESCRIÇÃO		VALOR TOTAL	%	PREVISÃO	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês
1	REMOÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO NA RUA BARBOSA E AVENIDA PASSOS FERREIRA, EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO NA RUA BARBOSA			R\$ 580.835,58		% Físico	54,65%	81,41%	90,71%	100,00%
						Financeiro M	R\$ 317.415,48	R\$ 155.451,24	R\$ 53.984,43	R\$ 53.984,43
						Financeiro A	R\$ 317.415,48	R\$ 472.866,72	R\$ 526.851,15	R\$ 580.835,58
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES DA PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO			R\$ 161.964,24		% Físico	100,00%			
						Financeiro M	R\$ 161.964,24			
						Financeiro A	R\$ 161.964,24			
1.2	REMOÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NA AVENIDA PASSOS FERREIRA			R\$ 142.199,25		% Físico	50,00%	100,00%		
						Financeiro M	R\$ 71.099,63	R\$ 71.099,63		
						Financeiro A	R\$ 71.099,63	R\$ 142.199,25		
1.3	REMOÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NA RUA BARBOSA			R\$ 60.734,36		% Físico	50,00%	50,00%		
						Financeiro M	R\$ 30.367,18	R\$ 30.367,18		
						Financeiro A	R\$ 30.367,18	R\$ 60.734,36		
1.4	PAVIMENTAÇÃO POR BLOCOS INTERTRAVADOS DA RUA BARBOSA			R\$ 215.937,73		% Físico	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
						Financeiro M	R\$ 53.984,43	R\$ 53.984,43	R\$ 53.984,43	R\$ 53.984,43
						Financeiro A	R\$ 53.984,43	R\$ 107.968,87	R\$ 161.953,30	R\$ 215.937,73
TOTAL MENSAL						R\$	R\$ 317.415,48	R\$ 155.451,24	R\$ 53.984,43	R\$ 53.984,43
						%	54,65%	26,76%	9,29%	9,29%
TOTAL ACUMULADO						R\$	R\$ 317.415,48	R\$ 472.866,72	R\$ 526.851,15	R\$ 580.835,58
						%	54,65%	81,41%	90,71%	100,00%

Santo Estêvão, Bahia, 10 de junho de 2024


Leandro Resende de Araújo
Engenheiro Civil - CREA-BA 051299203-7
Responsável de Fiscalização