

01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTÊVÃO

02 – DESCRIÇÃO:
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO

03 – LOCALIDADE:
SANTO ESTÊVÃO/BA

04 – DATA:
SINAPI - 04/2026 - Bahia
SICRO3 - 01/2026 – Bahia

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	PESO	R\$ 1.227.084,65	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,65%	R\$ 57.038,40	13,00%	13,00%	12,00%	11,00%	11,00%	12,00%	13,00%	15,00%
				R\$ 7.414,99	R\$ 7.414,99	R\$ 6.844,61	R\$ 6.274,22	R\$ 6.274,22	R\$ 6.844,61	R\$ 7.414,99	R\$ 8.555,76
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,36%	R\$ 4.397,68	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 4.397,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	PAVIMENTAÇÃO	70,17%	R\$ 861.030,88	17,00%	17,00%	16,00%	15,00%	15,00%	10,00%	5,00%	5,00%
				R\$ 146.375,25	R\$ 146.375,25	R\$ 137.764,94	R\$ 129.154,63	R\$ 129.154,63	R\$ 86.103,09	R\$ 43.051,54	R\$ 43.051,54
4	PASSEIO	21,47%	R\$ 263.404,18	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.680,84	R\$ 105.361,67	R\$ 105.361,67
5	SINALIZAÇÃO	2,63%	R\$ 32.309,88	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.692,96	R\$ 22.616,92
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,73%	R\$ 8.903,63	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.903,63
Custo Mensal % mensal				R\$ 158.187,92	R\$ 153.790,24	R\$ 144.609,55	R\$ 135.428,86	R\$ 135.428,86	R\$ 145.628,53	R\$ 165.521,17	R\$ 188.489,52
				12,9%	12,5%	11,8%	11,0%	11,0%	11,9%	13,5%	15,4%
Custo Acumulado % acumulado				R\$ 158.187,92	R\$ 311.978,16	R\$ 456.587,71	R\$ 592.016,57	R\$ 727.445,42	R\$ 873.073,96	R\$ 1.038.595,13	R\$ 1.227.084,65
				12,9%	25,4%	37,2%	48,2%	59,3%	71,2%	84,6%	100,0%

SANTO ESTÊVÃO/BA
Local

quarta-feira, 27 de maio de 2026
Data


Gabriel Pinto da Silva Dias
Engenheiro Civil
CREA-BA 052212361-9

Responsável Técnico

Nome: Gabriel Pinto da Silva Dias
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU: CREA-BA 052212361-9