



LLES Engenharia e Projetos LTDA

CNPJ 13.103.698/0001-12

Rua Carlos Roque, 45, térreo – Centro – CEP 45.490-000, Laje - Ba
TEL: (75) 97400 9292 – (75) 99805 2089, e-mail: contato@llesengenharia.com.br

01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTEVÃO

02 – DESCRIÇÃO:
IMPLANTAÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BORGES CABRAL, NO MUNICÍPIO DE SANTO ESTEVÃO/BA.

03 –LOCALIDADE:
SANTO ESTEVÃO/BA

04 –DATA:
10/08/2026

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	R\$ 2.316.774,64	1 mês	2 mês	3 mês	4 mês	5 mês	6 mês	7 mês	8 mês	9 mês	10 mês	11 mês
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 109.055,36	-	-	-	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
			-	-	-	13.631,92	13.631,92	13.631,92	13.631,92	13.631,92	13.631,92	13.631,92	13.631,92
2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 101.465,18	-	-	-	100,0%							
			-	-	-	101.465,18	-	-	-	-	-	-	-
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 115.566,25	-	-	-	30,0%	70,0%						
			-	-	-	34.669,88	80.896,38	-	-	-	-	-	-
4	CAMPO SOCIETY	R\$ 622.926,72	-	-	-		35,0%	35,0%	30,0%				
			-	-	-	-	218.024,35	218.024,35	186.878,02	-	-	-	-
5	QUADRA DE AREIA	R\$ 116.141,14	-	-	-				70,0%	30,0%			
			-	-	-	-	-	-	81.298,80	34.842,34	-	-	-
6	QUADRA POLIESPORTIVA	R\$ 810.163,62	-	-	-					35,0%	35,0%	30,0%	
			-	-	-	-	-	-	-	283.557,27	283.557,27	243.049,09	-
7	FECHAMENTO DO COMPLEXO ESPORTIVO	R\$ 196.821,23	-	-	-			60,0%	40,0%				
			-	-	-	-	-	118.092,74	78.728,49	-	-	-	-
8	MOBILIÁRIO URBANO	R\$ 96.177,34	-	-	-							40,0%	60,0%
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.470,94	57.706,40
9	PROJETOS	R\$ 82.230,42	35,0%	35,0%	30,0%								
			28.780,65	28.780,65	24.669,13	-	-	-	-	-	-	-	-
10	DEMOLIÇÃO	R\$ 64.323,52	-	-	-	100,0%							
			-	-	-	64.323,52	-	-	-	-	-	-	-
11	LIMPEZA FINAL	R\$ 1.903,86	-	-	-								100,0%
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.903,86
Custo Mensal			28.780,65	28.780,65	24.669,13	214.090,50	312.552,65	349.749,01	360.537,23	332.031,53	297.189,19	295.151,94	73.242,18
% mensal			1,2%	1,2%	1,1%	9,2%	13,5%	15,1%	15,6%	14,3%	12,8%	12,7%	3,2%
Custo Acumulado			28.780,65	57.561,29	82.230,42	296.320,92	608.873,56	958.622,57	1.319.159,80	1.651.191,33	1.948.380,51	2.243.532,46	2.316.774,64
% acumulado			1,2%	2,5%	3,5%	12,8%	26,3%	41,4%	56,9%	71,3%	84,1%	96,8%	100,0%

SANTO ESTEVÃO/BA
Local

10/08/2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Joanderson Cerqueira Santana
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU: CREA-BA 052376063-9