



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Gra
#P

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTEVÃO	1099686-89	973963/2024	IMPLANTAÇÃO DE CTR - CENTRAL DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

16. Adminsração Local

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Projetos Básicos e Executivos - Parte 01	1	3																					
2	Projetos Básicos e Executivos - Parte 02	2	4																					
3	Serviços Preliminares			5	5	6		6	7								4							
4	Infraestrutura			5	5	7	8	6	8	8														
5	Superestrutura			6	6	9	9	7	9	9														
6	Paredes e Painéis			7	7	9	9	8	10	9														
7	Cobertura			8	8	10	10	9	10	10														
8	Revestimentos e pinturas			11	15	14	13	14	14	13														
9	Pisos			11	11	13	11	10	13	11														
10	Portas e Esquadrias			10	12	13	12	12	13	12														
11	Instalações hidrossanitárias			9	9	11	11	10	11	11														
12	Louças e Metais			11	14	14	12	13	12	12														
13	Instalações elétricas			9	10	12	11	10	10	11														
14	Instalações complementares			12	13	14		14	13	15														
15	Serviços Complementares			13	16	15	13	15	14	14														
16	Adminsração Local			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
17	Infraestrutura Civil - Redes de água e energia												5	6	7	8								
18	Infraestrutura Civil - Urbanização e Paisagismo												13	14	15	16								
19	Infraestrutura Sanitária - Parte 01										12	13												
20	Infraestrutura Sanitária - Parte 02											14												
21	Equipamentos																	17						

Cronograma	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11
Parcela	% 0,48%	0,48%	0,52%	0,87%	5,88%	10,10%	3,50%	2,94%	2,34%	1,75%	4,27%
	R\$ 98.093,80	98.093,80	105.860,05	176.914,34	1.191.600,50	2.047.770,63	709.434,65	595.121,15	474.962,43	353.768,34	865.402,55
Acumulado	% 0,48%	0,97%	1,49%	2,36%	8,24%	18,35%	21,85%	24,78%	27,12%	28,87%	33,14%
	R\$ 98.093,80	196.187,60	302.047,65	478.961,99	1.670.562,49	3.718.333,12	4.427.767,77	5.022.888,92	5.497.851,35	5.851.619,69	6.717.022,24
Administração Local	% 0,00%	0,00%	1,00%	2,00%	8,00%	17,00%	21,00%	24,00%	26,00%	28,00%	32,00%

SANTO E
Local

quarta-feira, 1 de julho de 2026

Data

PMv3.16

Documento assinado digitalmente
gov.br CINDY OLIVEIRA DE SOUZA
Data: 01/07/2026 16:04:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico
Nome: Cindy Oliveira de Souza
CREA/CAU: CREA - BA 052237185-0
ART/RRT: BA20261469107