

01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTÊVÃO-BA

02 – DESCRIÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DE QUADRA NA ESCOLA MUNICIPAL
PROFESSOR JOSÉ AGNALDO BARRETO DE ALMEIDA,
NO MUNICÍPIO DE SANTO ESTÊVÃO

03 –LOCALIDADE:

SANTO ESTÊVÃO/BA

04 –DATA:

09/09/2026

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	R\$ 431.562,95	1 mês	2 mês	3 mês	4 mês
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 20.969,28	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%
			5.242,32	5.242,32	5.242,32	5.242,32
2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 10.421,81	100,0%			
			10.421,81	-	-	-
3	QUADRA POLIESPORTIVA	R\$ 399.906,15				
			-	-	-	-
3.1	INFRAESTRUTURA	R\$ 87.441,78	60,0%	40,0%		
			52.465,07	34.976,71	-	-
3.2	ARQUIBANCADA	R\$ 18.540,81			50,0%	50,0%
			-	-	9.270,41	9.270,41
3.3	COBERTURA METÁLICA	R\$ 157.264,89	20,0%	42,0%	38,0%	
			31.452,98	66.051,25	59.760,66	-
3.4	ALVENARIAS, REVESTIMENTOS E PINTURAS	R\$ 74.261,14			50,0%	50,0%
			-	-	37.130,57	37.130,57
3.5	ESQUADRIAS	R\$ 35.895,53				100,0%
			-	-	-	35.895,53
3.6	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	R\$ 13.342,84				100,0%
			-	-	-	13.342,84
3.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 13.159,16	5,0%	35,0%	25,0%	35,0%
			657,96	4.605,71	3.289,79	4.605,71
4	LIMPEZA FINAL	R\$ 265,71				100,0%
			-	-	-	265,71

Custo Mensal	100.240,13	110.875,99	114.693,74	105.753,08
% mensal	23,2%	25,7%	26,6%	24,5%
Custo Acumulado	100.240,13	211.116,13	325.809,87	431.562,95
% acumulado	23,2%	48,9%	75,5%	100,0%

SANTO ESTÊVÃO/BA

Local

09/09/2026

Data



Documento assinado digitalmente

CINDY OLIVEIRA DE SOUZA

Data: 09/09/2026 16:41:52-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável Técnico

Nome: Cindy Oliveira de Souza

Título: Engenheira Civil

CREA/CAU: CREA-BA 052237185-0