



## Prefeitura Municipal de Santo Estêvão

CNPJ: 14.042.667/0001-61

Praça Sete de Setembro, 548, Santo Estêvão – BA CEP 44190-000  
E-mail: seobs@santoestevao.ba.gov.br | https://www.santoestevao.ba.gov.br/

01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTÊVÃO

02 – DESCRIÇÃO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ANTONIETA ALVES DE ARAÚJO OLIVEIRA - SANTO ESTÊVÃO/BA

03 –LOCALIDADE:

SANTO ESTÊVÃO / BA

04 –DATA:

20/01/2026

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	R\$	521.586,46	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.464,51		100,0%					
				2.464,51	-	-	-	-	-
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	23.429,40		16,0%	16,0%	16,0%	16,0%	16,0%	20,0%
				3.748,70	3.748,70	3.748,70	3.748,70	3.748,70	4.685,88
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	64.861,84		50,0%	50,0%				
				32.430,92	32.430,92	-	-	-	-
4	REVESTIMENTO INTERNO	55.783,10			20,0%	40,0%	40,0%		
				-	11.156,62	22.313,24	22.313,24	-	-
5	ESQUADRIAS	63.252,09			30,0%	40,0%			
				-	18.975,63	18.975,63	25.300,84	-	-
6	MURO PERIMETRAL E FACHADA	78.962,01				40,0%	40,0%	20,0%	
				-	-	31.584,80	31.584,80	15.792,40	-
7	AMPLIAÇÃO RECEPÇÃO, COPA, CONSULTÓRIOS E SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS	96.897,64				40,0%	40,0%	20,0%	
				-	-	38.759,06	38.759,06	19.379,53	-
8	ABRIGOS DE RESÍDUOS	12.041,74			100,0%				
				-	12.041,74	-	-	-	-
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	28.720,06				30,0%	30,0%	40,0%	
				-	-	8.616,02	8.616,02	11.488,02	-
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	11.246,17				50,0%	50,0%		
				-	-	5.623,09	5.623,09	-	-
11	LOUÇAS E METAIS	10.022,61					40,0%	60,0%	
				-	-	-	4.009,04	6.013,57	-
12	PINTURA GERAL	59.033,03					40,0%	60,0%	
				-	-	-	23.613,21	35.419,82	-
13	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	2.102,85						100,0%	
				-	-	-	-	2.102,85	-
14	SERVIÇOS FINAIS	12.769,41						50,0%	50,0%
				-	-	-	-	6.384,71	6.384,71
		<b>Custo Mensal</b>		<b>38.644,13</b>	<b>78.353,61</b>	<b>129.620,53</b>	<b>163.568,00</b>	<b>100.329,60</b>	<b>11.070,59</b>
		<b>% mensal</b>		<b>7,4%</b>	<b>15,0%</b>	<b>24,9%</b>	<b>31,4%</b>	<b>19,2%</b>	<b>2,1%</b>
		<b>Custo Acumulado</b>		<b>38.644,13</b>	<b>116.997,75</b>	<b>246.618,28</b>	<b>410.186,28</b>	<b>510.515,88</b>	<b>521.586,46</b>
		<b>% acumulado</b>		<b>7,4%</b>	<b>22,4%</b>	<b>47,3%</b>	<b>78,6%</b>	<b>97,9%</b>	<b>100,0%</b>

SANTO ESTÊVÃO / BA

Local

terça-feira, 20 de janeiro de 2026

Data

Iago Augusto Batista

Engenheiro Civil

CREA-BA 052221678-1

Responsável Técnico

Nome: Iago Augusto Batista

Título: Engenheira Civil

CREA/CAU: CREA-BA 052221678-1