



LLES Engenharia e Projetos LTDA

CNPJ 13.103.698/0001-12

Rua Carlos Roque, 45, térreo - Centro - CEP 45.490-000, Laje - Ba

TEL: (75) 97400 9292 - (75) 99805 2089, e-mail: contato@llesengenharia.com.br

01 - NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTEVÃO

02 - DESCRIÇÃO:
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO TRIANGULO, MUNICIPIO DE SANTO ESTEVÃO/BA

03 -LOCALIDADE:
SANTO ESTEVÃO/BA

04 -DATA:
05/05/2026

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	R\$	3.425.013,38	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$	147.436,51	-	-	-	72,8%	20,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,02%	1,00%
2	ÁREA DE INTERVENÇÃO 01	R\$	43.872,60	-	-	-	107.333,78	29.531,53	1.518,60	1.518,60	1.518,60	1.518,60	1.518,60	1.503,85	1.474,37
2.1	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E RECOMPOSIÇÕES	R\$	2.100,46	-	-	-	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	PAVIMENTAÇÃO	R\$	12.333,63	-	-	-	2.100,46	-	-	-	-	-	50,0%	50,0%	-
2.3	PAISAGISMO	R\$	12.363,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.166,82	6.166,82	-
2.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	15.994,40	-	-	-	-	100,0%	-	-	-	-	-	-	-
2.5	INSTALAÇÕES HIROSSANITÁRIAS	R\$	966,45	-	-	-	-	15.994,40	-	-	-	-	-	-	-
2.6	LIMPEZA FINAL	R\$	114,50	-	-	-	-	966,45	-	-	-	-	-	-	100,0%
3	ÁREA DE INTERVENÇÃO 02	R\$	2.576.796,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114,50
3.1	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E RECOMPOSIÇÕES	R\$	77.844,92	-	-	-	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	PAVIMENTAÇÃO	R\$	322.976,02	-	-	-	5,0%	12,0%	14,0%	14,0%	12,0%	13,0%	14,0%	16,0%	-
3.3	ESCADAS, ARQUIBANCADA, CONTENÇÃO E RAMPAS	R\$	278.028,77	-	-	-	16.148,80	38.757,12	45.216,64	45.216,64	38.757,12	41.986,88	45.216,64	51.676,16	-
3.4	CAMPO SINTÉTICO	R\$	1.030.164,90	-	-	-	10,0%	10,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	-	-	-
3.5	COBERTURA EM LONA TENSIONADA	R\$	21.204,89	-	-	-	27.802,98	27.802,98	55.605,75	55.605,75	55.605,75	55.605,75	-	-	-
3.6	PONTO DE ONIBUS	R\$	15.825,81	-	-	-	-	-	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	10,0%
3.7	QUIOSQUES E SANITÁRIOS	R\$	219.329,84	-	-	-	-	15,0%	15,0%	15,0%	-	10,0%	20,0%	10,0%	15,0%
3.8	VESTIÁRIO	R\$	213.535,63	-	-	-	-	32.899,48	32.899,48	32.899,48	-	21.932,98	43.865,97	21.932,98	32.899,48
3.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	243.191,25	-	-	-	18,0%	-	-	-	42.707,13	42.707,13	-	21.353,56	10.676,78
3.10	INSTALAÇÕES HIROSSANITÁRIAS	R\$	34.406,55	-	-	-	43.774,43	-	-	-	15,0%	15,0%	20,0%	20,0%	13,0%
3.11	MOBILIÁRIO URBANO	R\$	50.595,61	-	-	-	-	30,0%	35,0%	35,0%	-	-	-	-	-
3.12	PAISAGISMO	R\$	66.968,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.297,81	25.297,81
3.13	LIMPEZA FINAL	R\$	2.724,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0%
4	ÁREA DE INTERVENÇÃO 03	R\$	539.123,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E RECOMPOSIÇÕES	R\$	5.789,94	-	-	-	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	PAVIMENTAÇÃO	R\$	290.931,24	-	-	-	18,0%	18,0%	15,0%	10,0%	10,0%	12,0%	17,0%	-	-
4.3	COBERTURA COM ÁREA LIVRE	R\$	96.772,15	-	-	-	52.367,62	52.367,62	43.639,69	29.093,12	29.093,12	34.911,75	49.458,31	-	-
4.4	CRUZ DE MADEIRA	R\$	1.331,56	-	-	-	-	24.193,04	24.193,04	24.193,04	24.193,04	-	-	-	100,0%
4.5	EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA	R\$	47.629,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0%	50,0%
4.6	MOBILIÁRIO URBANO	R\$	13.473,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.814,92	23.814,92
4.7	PAISAGISMO	R\$	15.262,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0%
4.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	60.991,85	-	-	-	25,0%	25,0%	-	-	-	-	25,0%	25,0%	-
4.9	INSTALAÇÕES HIROSSANITÁRIAS	R\$	5.893,64	-	-	-	15.247,96	15.247,96	-	-	-	-	15.247,96	15.247,96	-
4.10	LIMPEZA FINAL	R\$	1.046,85	-	-	-	-	5.893,64	-	-	-	-	-	-	100,0%
5	PROJETOS	R\$	117.784,38	35,0%	35,0%	30,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	1,046,85
				41.224,53	41.224,53	35.335,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Custo Mensal % mensal	R\$ 41.224,53 1,2%	R\$ 41.224,53 1,2%	R\$ 35.335,31 1,0%	R\$ 348.410,79 10,2%	R\$ 286.006,43 8,4%	R\$ 401.670,56 11,7%	R\$ 387.124,00 11,3%	R\$ 382.878,18 11,2%	R\$ 389.666,51 11,4%	R\$ 380.463,09 11,1%	R\$ 391.361,94 11,4%	R\$ 339.647,49 9,9%
Custo Acumulado % acumulado	41.224,53 1,2%	82.449,07 2,4%	117.784,38 3,4%	466.195,17 13,6%	752.201,60 22,0%	1.153.872,16 33,7%	1.540.996,17 45,0%	1.923.874,35 56,2%	2.313.540,86 67,6%	2.694.003,95 78,7%	3.085.365,89 90,1%	3.425.013,38 100,0%

SANTO ESTEVÃO/BA
Local

terça-feira, 5 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Cindy Oliveira de Souza
Título: Engenheira Civil
CREA/CAU: CREA-BA 052237185-0