



Obra
REFORMA DA PRAÇA PARQUE SABIÁ

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe

B.D.I.
26,41%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		65.567,96	16.391,99	16.391,99	16.391,99	16.391,99
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%			
		49.934,42	49.934,42			
3	DEMOLIÇÕES	100,00%	100,00%			
		2.413,70	2.413,70			
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	100,00%			
		96.584,70	96.584,70			
5	PAVIMENTAÇÃO	100,00%		75,00%	25,00%	
		241.886,70		181.415,03	60.471,68	
6	MOBILIÁRIO	100,00%			100,00%	
		22.152,09			22.152,09	
7	PERGOLADO	100,00%			100,00%	
		6.668,40			6.668,40	
8	ACADEMIA AO AR LIVRE	100,00%			75,00%	25,00%
		19.705,24			14.778,93	4.926,31
9	PARQUE INFANTIL	100,00%			75,00%	25,00%
		56.011,33			42.008,50	14.002,83
10	PAISAGISMO	100,00%				100,00%
		6.369,90				6.369,90
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%		25,00%	75,00%	
		93.580,27		23.395,07	70.185,20	
12	LIMPEZA GERAL	100,00%				100,00%
		7.480,60				7.480,60
Porcentagem			24,74%	33,1%	34,81%	7,36%
Custo			165.324,81	221.202,08	232.656,78	49.171,63
Porcentagem Acumulado			24,74%	57,83%	92,64%	100,0%
Custo Acumulado			165.324,81	386.526,89	619.183,67	668.355,31

MATHEUS CARDOSO SANTOS