



Encargos Sociais	OBRA:	REFORMA DA PRAÇA FROÉS DA MOTA
	BANCOS:	SINAPI - 03/2026 - Bahia / ORSE - 03/2026 - Sergipe
	B.D.I.	26,41%

Cronograma Físico e Financeiro						
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	REFORMA DA PRAÇA FRÓES DA MOTA	100,00%	17,99%	24,33%	31,10%	26,57%
		1.107.253,72	199.243,95	269.409,08	344.398,06	294.202,64
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		117.836,40	29.459,10	29.459,10	29.459,10	29.459,10
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		84.162,24	21.040,56	21.040,56	21.040,56	21.040,56
1.2.1	CANTEIRO	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		84.162,24	21.040,56	21.040,56	21.040,56	21.040,56
1.3	URBANIZAÇÃO	100,00%	19,98%	29,40%	29,58%	21,04%
		744.574,08	148.744,29	218.909,42	220.272,90	156.647,48
1.3.1	DEMOLIÇÃO E REGULARIZAÇÃO	100,00%	100,00%			
		128.837,29	128.837,29			
1.3.2	BOTA-FORA	100,00%	75,00%	25,00%		
		26.542,67	19.907,00	6.635,67		
1.3.3	PAVIMENTAÇÃO	100,00%		50,00%	50,00%	
		424.547,50		212.273,75	212.273,75	
1.3.4	PAISAGISMO	100,00%			50,00%	50,00%
		15.998,29			7.999,15	7.999,15
1.3.5	MOBILIARIO URBANO	100,00%				100,00%
		148.648,33				148.648,33
1.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%			50,00%	50,00%
		147.251,00			73.625,50	73.625,50
1.5	LIMPEZA	100,00%				100,00%
		13.430,00				13.430,00
Porcentagem			17,99%	24,33%	31,1%	26,57%
Custo			199.243,95	269.409,07	344.398,05	294.202,63
Porcentagem Acumulado			17,99%	42,33%	73,43%	100,0%
Custo Acumulado			199.243,95	468.653,02	813.051,07	1.107.253,72