



<b>Encargos Sociais</b>	<b>OBRA:</b> Contratação semi-integrada de empresa de engenharia para elaboração/complementação de projetos e execução das obras do Parque Linear Olhos D'água, no Município de Feira de Santana/BA.
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	<b>BANCOS:</b> SINAPI - 03/2026 - Bahia / SICRO3 -01/2026 - Bahia / ORSE - 03/2026 - Sergipe
	<b>B.D.I.</b> 29,41%

Cronograma Físico e Financeiro																
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS	100,00% 1.257.473,41			8,00% 100.597,87	8,30% 104.370,29	8,30% 104.370,29	8,30% 104.370,29	8,30% 104.370,29	8,30% 104.370,29	8,30% 104.370,29	8,30% 104.370,29	8,30% 104.370,29	8,30% 104.370,29	8,30% 104.370,29	9,00% 113.172,61
2	PROJETOS E LEVANTAMENTOS	100,00% 444.015,24	50,00% 222.007,62	50,00% 222.007,62												
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 364.240,71			50,00% 182.120,36	50,00% 182.120,36										
4	ESTRUTURAS E CONTENÇÕES	100,00% 775.704,81					25,00% 193.926,20	25,00% 193.926,20	25,00% 193.926,20	25,00% 193.926,20						
5	URBANIZAÇÃO	100,00% 2.278.806,83					10,00% 227.880,68	10,00% 227.880,68	10,00% 227.880,68	10,00% 227.880,68	10,00% 227.880,68	10,00% 227.880,68	10,00% 227.880,68	10,00% 227.880,68	10,00% 227.880,68	10,00% 227.880,68
6	DRENAGEM E CANAIS	100,00% 7.795.866,06			20,00% 1.559.173,21	20,00% 1.559.173,21	20,00% 1.559.173,21	20,00% 1.559.173,21	20,00% 1.559.173,21							
7	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	100,00% 908.284,48							25,00% 227.071,12	25,00% 227.071,12	25,00% 227.071,12	25,00% 227.071,12				
8	LIMPEZA E EXPURGO	100,00% 223.718,91				25,00% 55.929,73									50,00% 111.859,46	25,00% 55.929,73
	Porcentagem		1,58%	1,58%	13,11%	13,54%	14,84%	14,84%	16,46%	5,36%	3,98%	3,98%	2,37%	2,37%	3,16%	2,83%
	Custo		222.007,62	222.007,62	1.841.891,43	1.901.593,58	2.085.350,39	2.085.350,39	2.312.421,51	753.248,29	559.322,09	559.322,09	332.250,97	332.250,97	444.110,43	396.983,01
	Porcentagem Acumulado		1,58%	3,16%	16,27%	29,81%	44,65%	59,5%	75,96%	81,32%	85,3%	89,28%	91,65%	94,01%	97,17%	100,0%
	Custo Acumulado		222.007,62	444.015,24	2.285.906,67	4.187.500,25	6.272.850,64	8.358.201,03	10.670.622,54	11.423.870,83	11.983.192,92	12.542.515,01	12.874.765,98	13.207.016,95	13.651.127,38	14.048.110,45