



Obra  
QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO VIVEIROS

Bancos  
SINAPI - 03/2026 - Bahia  
SICRO3 - 01/2026 - Bahia  
ORSE - 03/2026 - Sergipe

B.D.I.  
28,64%

Encargos Sociais  
Desonerado: embutido nos  
preços unitário dos insumos  
de mão de obra, de acordo  
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

| Item                  | Descrição                                               | Total Por Etapa | 30 DIAS   | 60 DIAS    | 90 DIAS    | 120 DIAS     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|--------------|
| 1                     | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                     | 100,00%         |           | 33,00%     | 34,00%     | 33,00%       |
|                       |                                                         | 61.575,06       |           | 20.319,77  | 20.935,52  | 20.319,77    |
| 2                     | PROJETOS                                                | 100,00%         | 100,00%   |            |            |              |
|                       |                                                         | 33.644,25       | 33.644,25 |            |            |              |
| 3                     | SERVIÇOS PRELIMINARES                                   | 100,00%         |           | 100,00%    |            |              |
|                       |                                                         | 84.816,40       |           | 84.816,40  |            |              |
| 4                     | FUNDAÇÕES                                               | 100,00%         |           | 100,00%    |            |              |
|                       |                                                         | 76.825,62       |           | 76.825,62  |            |              |
| 5                     | ESTRUTURA DE CONCRETO                                   | 100,00%         |           | 100,00%    |            |              |
|                       |                                                         | 26.965,37       |           | 26.965,37  |            |              |
| 6                     | ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA                          | 100,00%         |           | 10,00%     | 90,00%     |              |
|                       |                                                         | 188.263,56      |           | 18.826,36  | 169.437,20 |              |
| 7                     | SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL                             | 100,00%         |           |            | 10,00%     | 90,00%       |
|                       |                                                         | 36.076,91       |           |            | 3.607,69   | 32.469,22    |
| 8                     | PAREDES E ALAMBRADOS                                    | 100,00%         |           |            | 30,00%     | 70,00%       |
|                       |                                                         | 144.528,24      |           |            | 43.358,47  | 101.169,77   |
| 9                     | PISO E ARQUIBANCADA                                     | 100,00%         |           | 10,00%     | 90,00%     |              |
|                       |                                                         | 112.747,34      |           | 11.274,73  | 101.472,61 |              |
| 10                    | PINTURA                                                 | 100,00%         |           |            |            | 100,00%      |
|                       |                                                         | 44.089,31       |           |            |            | 44.089,31    |
| 11                    | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                   | 100,00%         |           |            | 10,00%     | 90,00%       |
|                       |                                                         | 19.132,02       |           |            | 1.913,20   | 17.218,82    |
| 12                    | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 100,00%         |           |            | 20,00%     | 80,00%       |
|                       |                                                         | 39.199,74       |           |            | 7.839,95   | 31.359,79    |
| 13                    | EQUIPAMENTOS PARA QUADRA                                | 100,00%         |           |            |            | 100,00%      |
|                       |                                                         | 10.676,90       |           |            |            | 10.676,90    |
| 14                    | SISTEMA DE MACRODRENAGEM                                | 100,00%         |           | 80,00%     | 20,00%     |              |
|                       |                                                         | 126.642,35      |           | 101.313,88 | 25.328,47  |              |
| 15                    | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E REVESTIMENTO EM TALUDE           | 100,00%         |           |            |            | 100,00%      |
|                       |                                                         | 60.534,41       |           |            |            | 60.534,41    |
| 16                    | LIMPEZA FINAL                                           | 100,00%         |           |            |            | 100,00%      |
|                       |                                                         | 2.142,00        |           |            |            | 2.142,00     |
| Porcentagem           |                                                         |                 | 3,15%     | 31,87%     | 35,01%     | 29,96%       |
| Custo                 |                                                         |                 | 33.644,25 | 340.342,12 | 373.893,11 | 319.979,98   |
| Porcentagem Acumulado |                                                         |                 | 3,15%     | 35,02%     | 70,04%     | 100,0%       |
| Custo Acumulado       |                                                         |                 | 33.644,25 | 373.986,37 | 747.879,48 | 1.067.859,48 |

Fernanda Christ Cerqueira Costa  
Setor de Engenharia