



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES
AV. SETE DE SETEMBRO, S/Nº, CENTRO – CAMPO ALEGRE DE LOURDES-BA
CNPJ. 14.117.329/0001-41

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES - BA
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO ASSENTAMENTO MUNDO NOVO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA BASE: SINAPI BA-02/2024, SEINFRA 28, ORSE-02/2024, COM DESONERAÇÃO				LEIS SOCIAIS (%):		86,44												BDI (%):		25,00	
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	TOTAL (%)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		TOTAL (R\$)	TOTAL (%)				
																	META	GERAL			
1	Administração Local	16.812,81	5,98%	2.790,93	16,60%	2.790,93	16,60%	2.959,05	17,60%	2.790,93	16,60%	2.790,93	16,60%	2.690,05	16,00%	16.812,81	100,00%	100,00%	5,98%		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.441,41	1,58%	4.441,41	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.441,41	100,00%	100,00%	1,58%		
3	FUNDAÇÕES	32.825,67	11,68%	22.977,97	70,00%	9.847,70	30,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	32.825,67	100,00%	100,00%	11,68%		
4	SUPERESTRUTURA	30.366,08	10,80%	0,00	0,00%	21.256,26	70,00%	9.109,82	30,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.366,08	100,00%	100,00%	10,80%		
5	PAREDES E PAINÉIS	34.898,21	12,42%	0,00	0,00%	17.449,11	50,00%	17.449,11	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	34.898,21	100,00%	100,00%	12,42%		
6	REVESTIMENTOS	50.366,74	17,92%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.183,37	50,00%	25.183,37	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.366,74	100,00%	100,00%	17,92%		
7	PAVIMENTAÇÕES	24.455,91	8,70%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.227,96	50,00%	12.227,96	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	24.455,91	100,00%	100,00%	8,70%		
8	COBERTURAS E PROTEÇÕES	37.081,20	13,19%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.540,60	50,00%	0,00	0,00%	18.540,60	50,00%	0,00	0,00%	37.081,20	100,00%	100,00%	13,19%		
9	PINTURA	14.931,52	5,31%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.931,52	100,00%	14.931,52	100,00%	100,00%	5,31%		
10	PORTAS, JANELAS E ESQUADRIAS	9.792,51	3,48%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.937,75	30,00%	0,00	0,00%	6.854,76	70,00%	9.792,51	100,00%	100,00%	3,48%		
11	LOUÇAS E METAIS	4.840,50	1,72%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.840,50	100,00%	4.840,50	100,00%	100,00%	1,72%		
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	9.822,00	3,49%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.822,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.822,00	100,00%	100,00%	3,49%		
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.714,08	3,10%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.357,04	50,00%	0,00	0,00%	4.357,04	50,00%	0,00	0,00%	8.714,08	100,00%	100,00%	3,10%		
14	SERVIÇOS FINAIS	1.733,82	0,62%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.733,82	100,00%	1.733,82	100,00%	100,00%	0,62%		
TOTAL GERAL		281.082,46	100,00%	30.210,31	10,75%	51.343,99	18,27%	99.648,95	35,45%	43.140,00	15,35%	25.688,57	9,14%	31.050,65	11,05%	281.082,46	100,00%	100,00%			
TOTAL ACUMULADO				30.210,31	10,75%	81.554,29	29,01%	181.203,24	64,47%	224.343,25	79,81%	250.031,81	88,95%	281.082,46	100,00%						

Allane de Brito Ribeiro
Engenheira Civil
CREA: 051900328-4