



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS

CNPJ:14.199.921/0001-30

Praca Cel Luiz Vieira Coelho, 01 – Centro – CEP 45320-000, Santa Inês/BA

01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS

02 – DESCRIÇÃO:  
DRENAGEM NA RUA EDUARDO TELES, RUA ANTÔNIO EMILIO DOS REIS, PRAÇA MANOEL WALDON DE ANDRADE, PRAÇA DR. JUVENAL MONTANHA, RUA ANTERO DUARTE E RUA BARÃO DO RIO BRANCO NO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS/BA

03 –LOCALIDADE:  
SANTA INÊS/BA

04 –DATA:  
27/09/2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| Item            | Descrição                     | R\$ 1.325.385,55 | Pesos  | 30 DIAS    | 60 DIAS    | 90 DIAS    | 120 DIAS   | 150 DIAS     | 180 DIAS     |
|-----------------|-------------------------------|------------------|--------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 1               | ADMINISTRAÇÃO LOCAL           | R\$ 57.550,80    | 4,34%  | 14,6%      | 17,3%      | 17,3%      | 17,3%      | 16,5%        | 17,0%        |
|                 |                               |                  |        | 8.402,42   | 9.956,29   | 9.956,29   | 9.956,29   | 9.495,88     | 9.783,64     |
| 2               | SERVIÇOS PELIMINARES          | R\$ 19.673,72    | 1,48%  | 100,0%     | 0,0%       | 0,0%       | 0,0%       | 0,0%         | 0,0%         |
|                 |                               |                  |        | 19.673,72  | -          | -          | -          | -            | -            |
| 3               | INFRAESTRUTURA PARA TUBULAÇÃO | R\$ 1.051.180,34 | 79,32% | 10,0%      | 20,0%      | 20,0%      | 20,0%      | 15,0%        | 15,0%        |
|                 |                               |                  |        | 105.118,03 | 210.236,07 | 210.236,07 | 210.236,07 | 157.677,05   | 157.677,05   |
| 4               | CAIXAS COLETORA LINEAR        | R\$ 87.465,42    | 6,60%  | 70,0%      | 10,0%      | 10,0%      | 10,0%      | 0,0%         | 0,0%         |
|                 |                               |                  |        | 61.225,79  | 8.746,54   | 8.746,54   | 8.746,54   | -            | -            |
| 5               | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO  | R\$ 100.561,14   | 7,59%  | 0,0%       | 0,0%       | 0,0%       | 0,0%       | 50,0%        | 50,0%        |
|                 |                               |                  |        | -          | -          | -          | -          | 50.280,57    | 50.280,57    |
| 6               | MURO DO POSTO                 | R\$ 7.345,81     | 0,55%  | 0,0%       | 0,0%       | 0,0%       | 0,0%       | 20,0%        | 80,0%        |
|                 |                               |                  |        | -          | -          | -          | -          | 1.469,16     | 5.876,65     |
| 7               | SERVIÇOS COMPLEMENTARES       | R\$ 1.608,32     | 0,12%  | 0,0%       | 0,0%       | 0,0%       | 0,0%       | 0,0%         | 100,0%       |
|                 |                               |                  |        | -          | -          | -          | -          | -            | 1.608,32     |
| Custo Mensal    |                               |                  |        | 194.419,96 | 228.938,90 | 228.938,90 | 228.938,90 | 218.922,67   | 225.226,23   |
| % mensal        |                               |                  |        | 14,7%      | 17,3%      | 17,3%      | 17,3%      | 16,5%        | 17,0%        |
| Custo Acumulado |                               |                  |        | 194.419,96 | 423.358,86 | 652.297,76 | 881.236,66 | 1.100.159,33 | 1.325.385,55 |
| % acumulado     |                               |                  |        | 14,7%      | 31,9%      | 49,2%      | 66,5%      | 83,0%        | 100,0%       |

SANTA INÊS/BA  
Local

sexta-feira, 27 de setembro de 2024  
Data

  
Gabriel Pinto da Silva Dias  
Engenheiro Civil  
CREA-BA 052212361-9

Responsável Técnico  
Nome: Gabriel Pinto da Silva Dias  
Título: Engenheiro Civil  
CREA/CAU: CREA-BA 052212361-9