



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS

CNPJ:14.199.921/0001-30

Praca Cel Luiz Vieira Coelho, 01 – Centro – CEP 45320-000, Santa Inês/BA

01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS

02 – DESCRIÇÃO:

DRENAGEM COMPLEMENTAR DA ANTÔNIO EMÍLIO DOS REIS NO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS/BA

03 –LOCALIDADE:

SANTA INÊS/BA

04 –DATA:

03/06/2026

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	R\$ 273.443,33	Pesos	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 13.501,02	4,94%	27,0%	27,5%	21,5%	24,0%
				3.645,28	3.712,78	2.902,72	3.240,24
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.165,53	4,08%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
				11.165,53	-	-	-
3	INFRAESTRUTURA PARA TUBULAÇÃO	R\$ 184.977,72	67,66%	30,0%	40,0%	30,0%	0,0%
				55.493,32	73.991,09	55.493,32	-
4	CAIXAS COLETORA LINEAR	R\$ 25.899,90	9,47%	30,0%	40,0%	30,0%	0,0%
				7.769,97	10.359,96	7.769,97	-
5	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	R\$ 36.943,01	13,51%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
				-	-	-	36.943,01
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 956,15	0,35%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
				-	-	-	956,15


Custo Mensal	R\$ 78.074,09	R\$ 88.063,83	R\$ 66.166,01	R\$ 41.139,40
% mensal	28,6%	32,2%	24,2%	15,0%
Custo Acumulado	R\$ 78.074,09	R\$ 166.137,92	R\$ 232.303,93	R\$ 273.443,33
% acumulado	28,6%	60,8%	85,0%	100,0%

SANTA INÊS/BA

Local

quarta-feira, 3 de junho de 2026

Data


Kaique Gabriel Silva Ferreira
Engenheiro Civil
CREA-BA: 051796934-3

Responsável Técnico

Nome: Kaique Gabriel Silva Ferreira

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU: CREA-BA 051796934-3