

Obra: Projeto Padrão FNDE - Tipo 2

Unidade Federativa:

Cronograma de Planejamento

Planejamento

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4		6	7	8
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.781,80	0,56%	100,00%							
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	1.962,64	0,19%	5.781,80	80%	20%					
3	FUNDAÇÕES	-	0,00%	1.570,12	85%						
4	SUPERESTRUTURA	-	0,00%	392,53	-	60%					
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	-	0,00%	-	-	20%	60%	20%			
6	ESQUADRIAS	298.014,84	28,74%	-	-	20%	50%	30%			
7	SISTEMAS DE COBERTURA	27.784,43	2,68%	59.602,97	149.007,42	89.404,45					
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	8.145,16	0,79%	4.167,66	18.059,88	5.556,89					
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	69.887,72	6,74%	8.145,16	100%						
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	136.606,52	13,18%				30%	60%	10%		
11	PINTURA	125.694,72	12,12%	20.966,32	41.932,63	6.988,77					
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	11.006,12	1,06%	27.321,30	20.490,98	68.303,26	20.490,98	15%	50%	15%	
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	15.404,49	1,49%								
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	26.828,99	2,59%								
15	LOUÇAS E METAIS	33.830,04	3,26%								
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	9.493,08	0,92%								
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	41.204,20	3,97%								
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	101.878,35	9,83%								
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	1.554,80	0,15%								
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	28.288,27	2,73%								
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	4.546,46	0,44%								
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA)	52.631,64	5,08%								
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	32.752,10	3,16%								
24	SERVIÇOS FINAIS	3.466,59	0,33%								

Valores totais	R\$	1.036.762,97	100%	R\$ 12.264,73	R\$ 21.024,02	R\$ 43.768,36	R\$ 137.295,67	R\$ 239.305,25	R\$ 309.423,15	R\$ 225.706,24	R\$ 47.975,55
Acumulado dos meses	R\$	12.264,73		R\$ 33.288,75	R\$ 77.057,12	R\$ 214.352,78	R\$ 453.658,03	R\$ 763.081,19	R\$ 988.787,42	R\$ 1.036.762,97	

Beethoven C. Pellegrini
 Engenheiro Civil
 CREA-BR 061627653-0