

Item	Descrição	Total	Peso (%)	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8	
				Físico (%)	Financeiro	Físico (%)	Financeiro	Físico (%)	Financeiro	Físico (%)	Financeiro	Físico (%)	Financeiro	Físico (%)	Financeiro	Físico (%)	Financeiro	Físico (%)	Financeiro
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	117.065,93	4,51 %	80%	R\$ 93.652,74	20%	R\$ 23.413,19		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
2	TERRAPLANAGEM GERAL	27.467,21	1,06 %	10%	R\$ 2.746,72	20%	R\$ 5.493,44	20%	R\$ 5.493,44	20%	R\$ 5.493,44	30%	R\$ 8.240,16		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3	EDIFICAÇÃO	2.450.751,51	94,43 %																
3.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	37.650,61	1,45 %	20%	R\$ 7.530,12	40%	R\$ 15.060,24	40%	R\$ 15.060,24		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3.2	ESTRUTURAS	342.525,44	13,20 %	20%	R\$ 68.505,09	40%	R\$ 137.010,18	40%	R\$ 137.010,18		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3.3	PAREDES E PAINÉIS	211.734,41	8,16 %		R\$ -	20%	R\$ 42.346,88	60%	R\$ 127.040,65	20%	R\$ 42.346,88		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3.4	COBERTURA	442.259,37	17,04 %		R\$ -		R\$ -		R\$ -	20%	R\$ 88.451,87	30%	R\$ 132.677,81	30%	R\$ 132.677,81	20%	R\$ 88.451,87		R\$ -
3.5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	91.487,94	3,53 %		R\$ -	20%	R\$ 18.297,59	20%	R\$ 18.297,59	25%	R\$ 22.871,99	10%	R\$ 9.148,79	10%	R\$ 9.148,79	10%	R\$ 9.148,79	5%	R\$ 4.574,40
3.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (GERAL) E LÓGICA	270.011,95	10,40 %		R\$ -		R\$ -		R\$ -	10%	R\$ 27.001,20	30%	R\$ 81.003,59	30%	R\$ 81.003,59	20%	R\$ 54.002,39	10%	R\$ 27.001,20
3.7	PISO	172.747,00	6,66 %		R\$ -		R\$ -		R\$ -	30%	R\$ 51.824,10	40%	R\$ 69.098,80	30%	R\$ 51.824,10		R\$ -		R\$ -
3.8	ESQUADRIAS	213.051,07	8,21 %		R\$ -		R\$ -		R\$ -	10%	R\$ 21.305,11	30%	R\$ 63.915,32	30%	R\$ 63.915,32	20%	R\$ 42.610,21	10%	R\$ 21.305,11
3.9	REVESTIMENTOS	408.022,91	15,72 %		R\$ -		R\$ -		R\$ -	10%	R\$ 40.802,29	20%	R\$ 81.604,58	30%	R\$ 122.406,87	20%	R\$ 81.604,58	20%	R\$ 81.604,58
3.10	PINTURA	144.872,47	5,58 %		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	20%	R\$ 28.974,49	40%	R\$ 57.948,99	40%	R\$ 57.948,99
3.11	LOUÇAS, ESPELHOS E METAIS	39.265,42	1,51 %		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50%	R\$ 19.632,71	50%	R\$ 19.632,71
3.12	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	9.180,37	0,35 %		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	10%	R\$ 918,04	90%	R\$ 8.262,33
3.13	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	21.742,62	0,84 %		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	40%	R\$ 8.697,05	60%	R\$ 13.045,57
3.14	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	17.391,07	0,67 %		R\$ -		R\$ -		R\$ -	30%	R\$ 5.217,32	40%	R\$ 6.956,43	30%	R\$ 5.217,32		R\$ -		R\$ -
3.15	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	3.260,44	0,13 %		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50%	R\$ 1.630,22	50%	R\$ 1.630,22		R\$ -		R\$ -
3.16	PAISAGISMO	15.864,66	0,61 %		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 15.864,66
3.17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	9.683,76	0,37 %		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 9.683,76
	TOTAL	2.595.284,65		6,64%	172.434,68	9,31%	241.621,52	11,67%	302.902,10	11,76%	305.314,20	17,50%	454.275,70	19,14%	496.798,52	13,99%	363.014,64	9,98%	258.923,30
	TOTAL ACUMULADO	2.595.284,65		6,64%	172.434,68	15,95%	414.056,19	27,63%	716.958,29	39,39%	1.022.272,49	56,89%	1.476.548,19	76,04%	1.973.346,71	90,02%	2.336.361,35	100,00%	2.595.284,65