



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

PROPOSNTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENNIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINÓPOLIS	0	0	1 ETAPA-CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL

1. Selecone o Título do Evento da Administração Local:

2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO  
↓  
FIL

Nº do Evento	Título dos Eventos	1ª Etapa - CRAS	ADM 1	ADM 2	ADM 3	ADM 4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
--------------	--------------------	-----------------	-------	-------	-------	-------	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

F	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																							
F	2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1	2	3	4																			
F	3	DEMOLIÇÃO	1																							
F	4	FUNDAÇÃO - ESTACA	1																							
F	5	FUNDAÇÃO - VIGA BALDRAME	1																							
F	6	ESTRUTURA PILAR TÉRREO	1																							
F	7	ESTRUTURA - VIGA JANELA	1																							
F	8	ESTRUTURA - PILAR SUPERIOR 1 E 2	1																							
F	9	ESTRUTURA - VIGA SUPERIOR 1 E 2	1																							
F	10	ESTRUTURA - VIGA FECHAMENTO	1																							
F	11	ESTRUTURA - PILAR FECHAMENTO	1																							
F	12	ALVENARIA	1																							
F	13	VERGA E CONTRA VERGA	2																							
F	14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3																							
F	15	COBERTURA	2																							
F	16	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	2																							
F	17	REVESTIMENTO INTERNO DAS PAREDES	2																							
F	18	REVESTIMENTO EXTERNO DAS PAREDES	3																							
F	19	REVESTIMENTO TETO	3																							
F	20	ESQUADRIAS	3																							
F	21	PINTURA	4																							
F	22	PINGADEIRA	4																							
F	23	LIMPEZA FINAL	4																							

F		Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04																			
F			Parcela	%	28,11%	30,77%	27,15%	13,98%																		
F				R\$	101.861,09	111.494,27	98.386,45	50.661,25																		
F			Acumulado	%	28,11%	58,87%	86,02%	100,00%																		
F				R\$	101.861,09	213.355,36	311.741,81	362.403,06																		
F			Administração Local	%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%																		

FIRMINÓ  
Local

segunda-feira, 17 de novembro de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: LORENA FÁTIMA SILVA  
CREA/CAU: 25178/D-GO  
ART/RRT: 10 2025 034 6600