

Obra
REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FIRMINO COELHO ARAÚJO,
LOCALIZADA NA VILA PACIÊNCIA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE
PALMEIRANTE - TO

Bancos
SINAPI - 05/2026 -
Tocantins

B.D.I.
22,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	38,58%	20,47%	20,47%	20,48%
		20.147,72	7.772,99	4.124,24	4.124,24	4.126,25
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	100,00%			
		21.487,35	21.487,35			
3	TELHADO	100,00%	50,00%	50,00%		
		75.448,44	37.724,22	37.724,22		
4	PISO	100,00%		50,00%	50,00%	
		40.152,68		20.076,34	20.076,34	
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%			100,00%	
		29.219,59			29.219,59	
6	ESQUADRIAS	100,00%		50,00%	50,00%	
		10.077,03		5.038,52	5.038,52	
7	PINTURA DAS SALAS ANEXO	100,00%				100,00%
		29.733,16				29.733,16
8	PINTURA DAS SALAS PRINCIPAIS	100,00%				100,00%
		30.402,76				30.402,76
Porcentagem			26,1%	26,09%	22,78%	25,04%
Custo			66.984,56	66.963,31	58.458,68	64.262,17
Porcentagem Acumulado			26,1%	52,19%	74,96%	100,0%
Custo Acumulado			66.984,56	133.947,87	192.406,55	256.668,73

JUAREZ LUIS PIMENTA JUNIOR:02079157256 Digitally signed by JUAREZ LUIS
PIMENTA JUNIOR:02079157256
Date: 2026.07.28 15:14:10 -03'00'

JUAREZ LUIS PIMENTA JUNIOR
ENG. CIVIL
CREA Nº 219.323-D/MG