

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	173.787,31	100,00% 173.787,31								
2	FUNDAÇÃO	234.976,33	70,00% 164.483,43	30,00% 70.492,90							
3	ESTRUTURA	403.147,55		40,00% 161.259,02	20,00% 80.629,51	40,00% 161.259,02					
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	180.273,19	10,00% 18.027,32	40,00% 72.109,28	30,00% 54.081,96	20,00% 36.054,64					
5	COBERTURA	77.319,52			100,00% 77.319,52						
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	13.865,71				100,00% 13.865,71					
7	ESQUADRIAS	206.274,87				40,00% 82.509,95	40,00% 82.509,95	20,00% 41.254,97			
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	71.392,45			30,00% 21.417,74	40,00% 28.556,98	30,00% 21.417,74				
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	108.405,84				25,00% 27.101,46	25,00% 27.101,46	25,00% 27.101,46	25,00% 27.101,46		
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	20.811,07							50,00% 10.405,54	50,00% 10.405,54	
11	REVESTIMENTO DE TETO	31.178,96					50,00% 15.589,48	50,00% 15.589,48			
12	PINTURA	86.870,91								70,00% 60.809,64	30,00% 26.061,27
13	MARMORARIA	10.872,74						100,00% 10.872,74			
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	63.350,33							50,00% 31.675,17	50,00% 31.675,17	
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	171.615,57				20,00% 34.323,11	20,00% 34.323,11	30,00% 51.484,67	30,00% 51.484,67		
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	237.401,97						10,00% 23.740,20	30,00% 71.220,59	50,00% 118.700,99	10,00% 23.740,20
17	CLIMATIZAÇÃO	113.770,14								50,00% 56.885,07	50,00% 56.885,07
18	DADOS E VOZ	9.320,05									100,00% 9.320,05
19	GASES MEDICINAIS	16.208,26							50,00% 8.104,13	50,00% 8.104,13	
20	URBANIZAÇÃO	6.056,46								50,00% 3.028,23	50,00% 3.028,23
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6.669,13									100,00% 6.669,13
Porcentagem			15,88%	13,54%	10,41%	17,10%	8,06%	7,58%	8,91%	12,91%	5,60%
Custo			356.298,06	303.861,20	233.448,72	383.670,87	180.941,74	170.043,52	199.991,55	289.608,75	125.703,95
Porcentagem Acumulado			15,88%	29,42%	39,83%	56,93%	65,00%	72,57%	81,49%	94,40%	100,00%
Custo Acumulado			356.298,06	660.159,26	893.607,98	1.277.278,85	1.458.220,58	1.628.264,11	1.828.255,66	2.117.864,41	2.243.568,36

Documento assinado digitalmente



EULIVAL QUARESMA DE OLIVEIRA FILHO

Data: 22/12/2025 15:44:0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Eulival Q. de Oliveira Filho
Engenheiro Civil - CREA BA 23.147/D