

BDI ONERADO: **23,37%**

REFERÊNCIAS:

SINAPI: GO 9/2025

AGETOP-CIVIL: GO 8/2025

Obra: AMPLIAÇÃO E REFORMA CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)**Cronograma Físico-Financeiro**

Item	Descrição	Total	1º mês	2º mês	3º mês
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 7.038,39	100,00% R\$7.038,39	-	-
2	DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES	100,00% 1.203,82	100,00% R\$1.203,82	-	-
3	FUNDAÇÃO/BLOCO	100,00% 21.891,42	100,00% R\$21.891,42	-	-
4	VIGAS BALDRAMES	100,00% 8.958,17	100,00% R\$8.958,17	-	-
5	PILARES	100,00% 8.704,32	100,00% R\$8.704,32	-	-
6	VIGAS COBERTURA	100,00% 5.526,77	-	100,00% R\$5.526,77	-
7	LAJE	100,00% 299,82	-	100,00% R\$299,82	-
8	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	100,00% 41.967,95	51,39% R\$21.565,56	48,61% R\$20.402,39	0,00% R\$0,00
8.1	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	100,00% R\$16.492,77	100,00% R\$16.492,77	-	-
8.2	CHAPISCO COMUM	100,00% R\$3.534,39	100,00% R\$3.534,39	-	-

8.3	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	100,00%		100,00%	
		R\$11.759,83	-	R\$11.759,83	-
8.4	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	100,00%		100,00%	
		R\$8.642,56	-	R\$8.642,56	-
8.5	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	100,00%	100,00%		
		R\$1.538,40	R\$1.538,40	-	-
9	COBERTURA	100,00%		100,00%	
		36.342,41	-	R\$36.342,41	-
10	PAVIMENTAÇÃO	100,00%			100,00%
		50.605,49	-	-	R\$50.605,49
11	PORTAS	100,00%			100,00%
		5.843,70	-	-	R\$5.843,70
12	JANELAS	100,00%		100,00%	
		11.912,34	-	R\$11.912,34	-
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	0,00%	31,43%	68,57%
		8.200,55	R\$0,00	R\$2.577,23	R\$5.623,32
13.1	CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2"	100,00%		100,00%	
		R\$345,60	-	R\$345,60	-
13.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A	100,00%		100,00%	
		R\$425,30	-	R\$425,30	-
13.3	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	100,00%		100,00%	
		R\$1.806,33	-	R\$1.806,33	-
13.4	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2	100,00%			100,00%
		R\$1.517,04	-	-	R\$1.517,04
13.5	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2	100,00%			100,00%
		R\$1.160,11	-	-	R\$1.160,11
13.6	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2	100,00%			100,00%
		R\$788,74	-	-	R\$788,74
13.7	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE)	100,00%			100,00%
		R\$141,60	-	-	R\$141,60
13.8	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V	100,00%			100,00%
		R\$707,28	-	-	R\$707,28
13.9	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	100,00%			100,00%
		R\$362,45	-	-	R\$362,45
13.10	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	100,00%			100,00%
		R\$281,92	-	-	R\$281,92

13.11	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	100,00% R\$664,18	-	-	100,00% R\$664,18
14	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	100,00% 17.403,85	0,00% R\$0,00	100,00% R\$17.403,85	0,00% R\$0,00
14.1	CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)	100,00% R\$2.014,60	-	100,00% R\$2.014,60	-
14.3	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO	100,00% R\$2.210,93	-	100,00% R\$2.210,93	-
14.4	CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 1)	100,00% R\$451,00	-	100,00% R\$451,00	-
14.5	LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA	100,00% R\$779,18	-	100,00% R\$779,18	-
14.6	TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18	100,00% R\$2.789,05	-	100,00% R\$2.789,05	-
14.7	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	100,00% R\$190,94	-	100,00% R\$190,94	-
14.8	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE)	100,00% R\$82,52	-	100,00% R\$82,52	-
14.10	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL	100,00% R\$525,51	-	100,00% R\$525,51	-
14.11	VÁLVULA PARA TANQUE METÁLICA DIAM. 1" SEM LADRAO	100,00% R\$198,15	-	100,00% R\$198,15	-
14.12	TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	100,00% R\$228,08	-	100,00% R\$228,08	-
14.13	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO	100,00% R\$368,62	-	100,00% R\$368,62	-
14.14	TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	100,00% R\$101,95	-	100,00% R\$101,95	-
14.15	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2"	100,00% R\$171,12	-	100,00% R\$171,12	-
14.16	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"	100,00% R\$164,32	-	100,00% R\$164,32	-
14.17	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	100,00% R\$240,17	-	100,00% R\$240,17	-
14.18	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM	100,00% R\$326,70	-	100,00% R\$326,70	-

14.19	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM	100,00%	R\$88,81	-	100,00%	R\$88,81	-
14.20	LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	100,00%	R\$27,52	-	100,00%	R\$27,52	-
14.21	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	100,00%	R\$138,93	-	100,00%	R\$138,93	-
14.22	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM)	100,00%	R\$73,41	-	100,00%	R\$73,41	-
14.23	JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2"	100,00%	R\$294,30	-	100,00%	R\$294,30	-
14.24	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	100,00%	R\$38,33	-	100,00%	R\$38,33	-
14.25	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	100,00%	R\$50,16	-	100,00%	R\$50,16	-
14.26	TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm	100,00%	R\$78,20	-	100,00%	R\$78,20	-
14.27	CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50	100,00%	R\$144,12	-	100,00%	R\$144,12	-
14.28	GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 100 MM	100,00%	R\$54,40	-	100,00%	R\$54,40	-
14.29	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO)	100,00%	R\$268,62	-	100,00%	R\$268,62	-
14.30	CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 100 MM (ESGOTO)	100,00%	R\$159,12	-	100,00%	R\$159,12	-
14.31	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM	100,00%	R\$678,67	-	100,00%	R\$678,67	-
14.32	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	100,00%	R\$1.364,23	-	100,00%	R\$1.364,23	-
14.33	CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	100,00%	R\$204,64	-	100,00%	R\$204,64	-
14.34	RALO LINEAR 10X100 GRELHA INTEIRA ALUMÍNIO COM SUPORTE	100,00%	R\$96,22	-	100,00%	R\$96,22	-
14.36	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	100,00%	R\$101,90	-	100,00%	R\$101,90	-
14.37	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO	100,00%	R\$1.659,20	-	100,00%	R\$1.659,20	-

14.38	SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO	100,00%		100,00%	
		R\$112,88	-	R\$112,88	-
14.39	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO	100,00%		100,00%	
		R\$138,34	-	R\$138,34	-
14.40	PORTA TOALHA HASTE CURTA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO	100,00%		100,00%	
		R\$380,76	-	R\$380,76	-
14.41	TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO C/UMA CUBA E 1 BATEDOR	100,00%		100,00%	
		R\$408,25	-	R\$408,25	-
15	PINTURA	100,00%			100,00%
		9.777,31	-	-	R\$9.777,31
16	SERVIÇOS FINAIS	100,00%			100,00%
		473,84	-	-	R\$473,84
17	ADMINISTRAÇÃO	100,00%	29,37%	40,00%	30,63%
		38.553,17	R\$11.323,07	R\$15.421,27	R\$11.808,84
Porcentagem do período		100,00%	29,37%	40,00%	30,63%
Total do período		R\$274.703,33	R\$80.684,75	R\$109.886,08	R\$84.132,50
Porcentagem acumulada			29,37%	69,37%	100,00%
Total acumulado			R\$80.684,75	R\$190.570,83	R\$274.703,32

Total sem BDI

222.694,50

Total do BDI

52.008,82

Total

274.703,32

Campo Alegre de Goiás, 08 de dezembro de 2025

Documento assinado digitalmente
 CLEYTON MACHADO DO NASCIMENTO
Data: 08/12/2025 20:55:59-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Cleyton Machado do Nascimento
CREA 8117/D-GO