



**CFE - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROponente TOMADOR	APeLIDO EMPReNDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Caldeazinha	Reforma e Ampliação - CRAS	Obras e Serviços de Engenharia

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Reforma e Ampliação - CRAS CALDAZIN	195.741,58	% Período:	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27
1.1.	Serviços Preliminares	5.631,22	% Período:	47,32%	52,68%										
1.2.	DEMOLIÇÕES- ANTIGA COZINHA	566,79	% Período:	100,00%											
1.3.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	3.625,67	% Período:	100,00%											
1.4.	FUNDAÇÕES	4.490,23	% Período:	100,00%											
1.5.	ESTRUTURA	25.266,68	% Período:	100,00%											
1.6.	ALVENARIA	17.238,76	% Período:	100,00%											
1.7.	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	15.927,08	% Período:	100,00%											
1.8.	REVESTIMENTOS DE PAREDE	18.493,05	% Período:		100,00%										
1.9.	SERVIÇOS EM PISO	20.216,22	% Período:		100,00%										
1.10.	ESQUADRIAS - MADEIRA	1.239,57	% Período:		100,00%										
1.11.	ESQUADRIAS DE ALUMINÍO/VIDROS	8.150,59	% Período:		100,00%										
1.12.	FORROS	8.090,30	% Período:		100,00%										
1.13.	PINTURAS	17.800,64	% Período:		100,00%										
1.14.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	15.032,75	% Período:		100,00%										
1.15.	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	2.421,93	% Período:		100,00%										
1.16.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.117,70	% Período:		100,00%										
1.17.	MARMODARIA	4.458,87	% Período:		100,00%										
1.18.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	10.320,97	% Período:	47,00%	53,00%										
1.19.	SERVIÇOS DIVERSOS	8.650,56	% Período:		100,00%										

<b>Total: R\$ 195.741,58</b>	%:	47,32%	52,68%												
Período:	Repassa:														
	Contrapartida:	92.630,04	103.111,54												
	Outros:														
	<b>Investimento:</b>	<b>92.630,04</b>	<b>103.111,54</b>												
Acumulado:	Repassa:														
	Contrapartida:	92.630,04	195.741,58												
	Outros:														
	<b>Investimentos:</b>	<b>92.630,04</b>	<b>195.741,58</b>												
	Administração Local:														

crossserviço da Administração Local: **ado o Macroserviço de Administração Local**

Caldeazinha-GO

Local

sábado, 14 de fevereiro de 2026

Data

Responsável Técnico  
**Nome: Naide de Souza Mendanha**  
**CREACAU: 1016964285 D/GO**  
**ART/RRT:**  
**MENDANHA, NAIDE DE SOUZA**  
**05804225189** 09:56:16-03/07

Assinado eletronicamente  
 digital por NAIDE DE  
 MENDANHA 058042251  
 09:56:16-03/07