



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL

Cronograma Físico-Financeiro - Inicial

Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CULTURAMA, MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL/MS.

Município(s): Fátima do Sul (MS)

Local: Distrito de Culturama

Prazo Exec.: 360 dias

Descrição	Etapas de Execução / Desembolso												Total Acumulado
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES	20,00% 13.545,63	7,27% 4.923,83	7,27% 4.923,84	7,27% 4.923,84	7,27% 4.923,83	7,27% 4.923,84	7,27% 4.923,83	7,27% 4.923,84	7,27% 4.923,83	7,27% 4.923,84	7,27% 4.923,84	7,30% 4.944,15	100,00% 67.728,14
02 - REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES	100,00% 14.306,05												100,00% 14.306,05
03 - RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO		75,00% 63.812,17	25,00% 21.270,73										100,00% 85.082,90
04 - MICRODRENAGEM	25,00% 290.206,83	25,00% 290.206,82	25,00% 290.206,83	25,00% 290.206,82									100,00% 1.160.827,30
05 - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA			5,00% 167.622,72	5,00% 167.622,72	20,00% 670.490,89	20,00% 670.490,89	20,00% 670.490,88	15,00% 502.868,17	10,00% 335.245,44	5,00% 167.622,72			100,00% 3.352.454,43
06 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES								5,00% 22.666,92	30,00% 136.001,48	30,00% 136.001,50	35,00% 158.668,40		100,00% 453.338,30
07 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA												100,00% 37.136,75	100,00% 37.136,75
08 - PASSEIO COM ACESSIBILIDADE											50,00% 48.865,68	50,00% 48.865,68	100,00% 97.731,36
09 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	8,03% 19.567,85	6,55% 15.961,32	8,81% 21.468,59	9,35% 22.784,49	12,25% 29.851,33	12,25% 29.851,32	12,25% 29.851,33	12,66% 30.850,44	5,56% 13.548,85	2,52% 6.140,84	3,80% 9.260,01	5,97% 14.547,95	100,00% 243.684,32
TOTAL POR PERÍODO	337.626,36	374.904,14	505.492,71	485.537,87	705.266,05	705.266,05	705.266,04	561.309,37	489.719,60	314.688,90	221.717,93	105.494,53	100,00%
TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	337.626,36	712.530,50	1.218.023,21	1.703.561,08	2.408.827,13	3.114.093,18	3.819.359,22	4.380.668,59	4.870.388,19	5.185.077,09	5.406.795,02	5.512.289,55	5.512.289,55