



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissão: 12/08/2025 14:19

Cronograma Físico-Financeiro - Inicial

Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO JARDIM PARAÍSO, NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS.

Município(s): Naviraí (MS)

Local: Diversas ruas

Prazo Execução: 360 dias

Descrição	Etapas de Execução / Desembolso												Total Acumulado
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES	50,50% 25.367,09	4,50% 2.260,44	4,50% 2.260,43	4,50% 2.260,44	4,50% 2.260,43	4,50% 2.260,44	4,50% 2.260,43	4,50% 2.260,43	4,50% 2.260,44	4,50% 2.260,43	4,50% 2.260,44	4,50% 2.260,43	100,00% 50.231,87
02 - REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES	100,00% 1.742,02												100,00% 1.742,02
03 - RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO				100,00% 6.136,73									100,00% 6.136,73
04 - MICRODRENAGEM	10,00% 61.790,06	25,00% 154.475,15	25,00% 154.475,15	20,00% 123.580,12	20,00% 123.580,12								100,00% 617.900,60
05 - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA				5,00% 41.492,33	10,00% 82.984,67	20,00% 165.969,33	20,00% 165.969,33	20,00% 165.969,34	20,00% 165.969,33	5,00% 41.492,33			100,00% 829.846,66
06 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES										45,00% 63.714,71	45,00% 63.714,71	10,00% 14.158,82	100,00% 141.588,24
07 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA											55,00% 25.377,41	45,00% 20.763,34	100,00% 46.140,75
08 - PASSEIO COM ACESSIBILIDADE									20,00% 9.148,05	20,00% 9.148,05	30,00% 13.722,08	30,00% 13.722,07	100,00% 45.740,25
09 - RECOMPOSIÇÃO VEGETAL						100,00% 774,17							100,00% 774,17
10 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	5,00% 4.364,34	9,00% 7.855,80	9,00% 7.855,80	10,00% 8.728,67	12,00% 10.474,40	10,00% 8.728,67	10,00% 8.728,67	10,00% 8.728,67	10,00% 8.728,67	7,00% 6.110,07	6,00% 5.237,21	2,00% 1.745,73	100,00% 87.286,70
TOTAL POR PERÍODO	93.263,51	164.591,39	164.591,38	182.198,29	219.299,62	177.732,61	176.958,43	176.958,44	186.106,49	122.725,59	110.311,85	52.650,39	100,00%
TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	93.263,51	257.854,90	422.446,28	604.644,57	823.944,19	1.001.676,80	1.178.635,23	1.355.593,67	1.541.700,16	1.664.425,75	1.774.737,60	1.827.387,99	1.827.387,99