



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissão: 04/12/2025 09:27

Cronograma Físico-Financeiro - Inicial

Objeto: Implantação de Aeródromo no Porto São Pedro, no município de Corumbá-MS.

Município(s): Corumbá (MS)

Local: Porto São Pedro

Prazo Execução: 300 dias

Descrição	Etapas de Execução / Desembolso											Total Acumulado
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª		
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 12.976,37											100,00% 12.976,37
02 - TERRAPLENAGEM		12,50% 540.544,22	12,50% 540.544,22	12,50% 540.544,22	12,50% 540.544,22	12,50% 540.544,22	12,50% 540.544,22	12,50% 540.544,22	12,50% 540.544,22			100,00% 4.324.353,76
03 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO		12,50% 502.331,32	12,50% 502.331,32	12,50% 502.331,32	12,50% 502.331,32	12,50% 502.331,33	12,50% 502.331,32	12,50% 502.331,32	12,50% 502.331,32			100,00% 4.018.650,57
04 - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES								50,00% 269.415,35	50,00% 269.415,35			100,00% 538.830,70
05 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA									50,00% 111,98	50,00% 111,99		100,00% 223,97
06 - OBRAS COMPLEMENTARES									50,00% 76.014,54	50,00% 76.014,54		100,00% 152.029,08
07 - COMPONENTE AMBIENTAL								40,00% 16.396,80	40,00% 16.396,80	20,00% 8.198,40		100,00% 40.992,00
08 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	15,74% 198.108,53	8,42% 105.976,74	8,42% 105.976,74	8,42% 105.976,74	8,42% 105.976,73	8,42% 105.976,74	8,42% 105.976,74	10,73% 135.051,12	11,35% 142.854,62	11,66% 146.756,39		100,00% 1.258.631,09
09 - INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	100,00% 578.828,93											100,00% 578.828,93
10 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	50,00% 1.354.818,61									50,00% 1.354.818,61		100,00% 2.709.637,22
TOTAL POR PERÍODO	2.144.732,44	1.148.852,28	1.148.852,28	1.148.852,28	1.148.852,27	1.148.852,29	1.148.852,28	1.463.738,81	1.547.668,83	1.585.899,93		100,00%
TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	2.144.732,44	3.293.584,72	4.442.437,00	5.591.289,28	6.740.141,55	7.888.993,84	9.037.846,12	10.501.584,93	12.049.253,76	13.635.153,69		13.635.153,69