



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissão: 03/06/2026 17:30

Cronograma Físico-Financeiro - Inicial

Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO JUVENAL SERAFIM UCHOA (ETAPA II) E RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO (RECAPEAMENTO) EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO (ETAPA I), NO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA/MS.

Município(s): Brasilândia (MS)

Local:

Prazo Execução: 180 dias

Descrição	Etapas de Execução / Desembolso											Total Acumulado
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª						
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES	70,00% 67.315,46	10,00% 9.616,50	5,00% 4.808,25	5,00% 4.808,24	5,00% 4.808,25	5,00% 4.808,25						100,00% 96.164,95
02 - REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES	70,00% 7.749,31	20,00% 2.214,10	10,00% 1.107,04									100,00% 11.070,45
03 - RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO	25,00% 2.827,12	25,00% 2.827,12	25,00% 2.827,12	25,00% 2.827,12								100,00% 11.308,48
04 - MICRODRENAGEM	25,00% 49.408,86	50,00% 98.817,74	25,00% 49.408,86									100,00% 197.635,46
05 - RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO	25,00% 100.756,66	25,00% 100.756,67	25,00% 100.756,67	25,00% 100.756,66								100,00% 403.026,66
06 - RECAPEAMENTO				25,00% 600.323,01	50,00% 1.200.646,01	25,00% 600.323,01						100,00% 2.401.292,03
07 - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA			25,00% 150.791,92	50,00% 301.583,83	25,00% 150.791,92							100,00% 603.167,67
08 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES					75,00% 74.004,62	25,00% 24.668,21						100,00% 98.672,83
09 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA					50,00% 87.393,43	50,00% 87.393,42						100,00% 174.786,85
10 - PASSEIO COM ACESSIBILIDADE					50,00% 12.283,85	50,00% 12.283,86						100,00% 24.567,71
11 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	5,43% 5.513,99	5,33% 5.412,45	7,90% 8.022,19	24,70% 25.082,06	38,50% 39.095,52	18,14% 18.420,59						100,00% 101.546,80
TOTAL POR PERÍODO	233.571,40	219.644,58	317.722,05	1.035.380,92	1.569.023,60	747.897,34						100,00%
TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	233.571,40	453.215,98	770.938,03	1.806.318,95	3.375.342,55	4.123.239,89						4.123.239,89