



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
 Data de emissão: 12/08/2026 15:31

Cronograma Físico-Financeiro - Inicial

Objeto: CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO, E CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO ANHANDUÍ, COM EXTENSÃO DE 70,00 M E LARGURA DE 6,00 M, LOCALIZADA NA RODOVIA MUNICIPAL CG-342, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE CAMPO GRANDE E NOVA ALVORADA DO SUL/MS, NAS COORDENADAS 21°24'6.95"S 54°7'51.18"W

Município(s): Ribas do Rio Pardo (MS)

Local:

Prazo Execução: 330 dias

Descrição	Etapas de Execução / Desembolso											Total Acumulado
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	
01 - FASE PRELIMINAR - ESTUDOS	100,00% 66.477,56											100,00% 66.477,56
02 - PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO		100,00% 52.222,24										100,00% 52.222,24
03 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL			100,00% 44.719,29									100,00% 44.719,29
04 - SERVIÇOS PRELIMINARES				81,45% 448.034,53	18,55% 102.032,24							100,00% 550.066,77
04.01 - CANTEIRO DE OBRAS				100,00% 171.513,09								100,00% 171.513,09
04.02 - INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE CONCRETO					100,00% 102.032,24							100,00% 102.032,24
04.03 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				100,00% 276.521,44								100,00% 276.521,44
05 - EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO					15,00% 632.853,45	15,00% 632.853,44	15,00% 632.853,45	15,00% 632.853,44	15,00% 632.853,45	15,00% 632.853,44	10,00% 421.902,30	100,00% 4.219.022,97
06 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL				12,50% 86.418,81	12,50% 86.418,82	12,50% 86.418,81	12,50% 86.418,82	12,50% 86.418,81	12,50% 86.418,81	12,50% 86.418,82	12,50% 86.418,81	100,00% 691.350,51
TOTAL POR PERÍODO	66.477,56	52.222,24	44.719,29	534.453,34	821.304,51	719.272,25	719.272,27	719.272,25	719.272,26	719.272,26	508.321,11	100,00%
TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	66.477,56	118.699,80	163.419,09	697.872,43	1.519.176,94	2.238.449,19	2.957.721,46	3.676.993,71	4.396.265,97	5.115.538,23	5.623.859,34	5.623.859,34