



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
Data de emissão: 05/05/2026 10:43

Cronograma Físico-Financeiro - Inicial

Objeto: EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ALDEIA BORORÓ MUNICÍPIO DE DOURADOS/MS - ETAPA 01 PERFURAÇÃO DO POÇO - CR 983546/2025

Município(s): Dourados (MS)

Local:

Prazo Execução: 270 dias

Descrição	Etapas de Execução / Desembolso									Total Acumulado	
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª		
01 - CANTEIRO DE OBRAS	36,86% 101.330,59	7,86% 21.594,56	7,86% 21.594,56	7,85% 21.594,56	7,86% 21.594,57	7,85% 21.594,56	8,99% 24.693,69	3,71% 10.211,22	11,16% 30.673,42		100,00% 274.881,73
01.01 - SERVICOS	100,00% 76.219,71										100,00% 76.219,71
01.02 - ADMINISTRACAO LOCAL	12,64% 25.110,88	10,87% 21.594,56	10,87% 21.594,56	10,87% 21.594,56	10,87% 21.594,57	10,87% 21.594,56	12,43% 24.693,69	5,14% 10.211,22	15,44% 30.673,42		100,00% 198.662,02
02 - CAPTACAO	10,90% 460.129,73	10,90% 460.129,74	10,90% 460.129,73	10,89% 460.129,74	10,90% 460.129,73	10,90% 460.129,74	12,46% 525.862,55	5,54% 233.825,06	16,61% 701.475,18		100,00% 4.221.941,20
02.01 - POCOS TUBULAR PROFUNDOS "ESPECIAL"	10,90% 460.129,73	10,90% 460.129,74	10,90% 460.129,73	10,89% 460.129,74	10,90% 460.129,73	10,90% 460.129,74	12,46% 525.862,55	5,54% 233.825,06	16,61% 701.475,18		100,00% 4.221.941,20
02.01.01 - SONDA GEM, PERFURACAO	14,00% 460.129,73	14,00% 460.129,74	14,00% 460.129,73	14,00% 460.129,74	14,00% 460.129,73	14,00% 460.129,74	16,00% 525.862,55				100,00% 3.286.640,96
02.01.02 - INSTALACAO DA BOMBA SUBMERSA E CAVALETE								25,00% 233.825,06	75,00% 701.475,18		100,00% 935.300,24
TOTAL POR PERÍODO	561.460,32	481.724,30	481.724,29	481.724,30	481.724,30	481.724,30	550.556,24	244.036,28	732.148,60		100,00%
TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	561.460,32	1.043.184,62	1.524.908,91	2.006.633,21	2.488.357,51	2.970.081,81	3.520.638,05	3.764.674,33	4.496.822,93		4.496.822,93