



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissão: 30/04/2026 10:22

Cronograma Físico-Financeiro - Inicial

Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO JARDIM BRASÍLIA NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS

Município(s): Três Lagoas (MS)

Local: Bairro Jardim Brasília

Prazo Execução: 360 dias

Descrição	Etapas de Execução / Desembolso												Total Acumulado
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES	58,20% 55.442,05	3,80% 3.619,93	3,80% 3.619,93	3,80% 3.619,92	3,80% 3.619,93	3,80% 3.619,93	3,80% 3.619,93	3,80% 3.619,93	3,80% 3.619,92	3,80% 3.619,93	3,80% 3.619,93	3,80% 3.619,93	100,00% 95.261,26
02 - REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES	100,00% 14.698,40												100,00% 14.698,40
03 - MICRODRENAGEM	10,00% 219.615,81	25,00% 549.039,51	20,00% 439.231,61	20,00% 439.231,62	25,00% 549.039,52								100,00% 2.196.158,07
04 - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA					5,00% 174.999,52	15,00% 524.998,54	15,00% 524.998,55	20,00% 699.998,06	20,00% 699.998,06	25,00% 874.997,58			100,00% 3.499.990,31
05 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES								10,00% 54.539,52	20,00% 109.079,03	20,00% 109.079,04	50,00% 272.697,59		100,00% 545.395,18
06 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA											50,00% 68.721,70	50,00% 68.721,70	100,00% 137.443,40
07 - PASSEIO COM ACESSIBILIDADE										25,00% 26.895,19	25,00% 26.895,20	50,00% 53.790,39	100,00% 107.580,78
08 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	4,20% 12.058,30	8,00% 22.968,19	6,50% 18.661,66	6,50% 18.661,65	10,50% 30.145,76	7,70% 22.106,88	7,70% 22.106,89	11,00% 31.581,26	11,50% 33.016,78	14,80% 42.491,15	10,00% 28.710,24	1,60% 4.593,64	100,00% 287.102,40
TOTAL POR PERÍODO	301.814,56	575.627,63	461.513,20	461.513,19	757.804,73	550.725,35	550.725,37	789.738,77	845.713,79	1.057.082,89	400.644,66	130.725,66	100,00%
TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	301.814,56	877.442,19	1.338.955,39	1.800.468,58	2.558.273,31	3.108.998,66	3.659.724,03	4.449.462,80	5.295.176,59	6.352.259,48	6.752.904,14	6.883.629,80	6.883.629,80