



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissão: 28/04/2026 14:12

Cronograma Físico-Financeiro - Inicial

Objeto: OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO VILA IPÊ E NAS RUAS ALTAIR MATOSO E JOSÉ LIMEIRA SOBRINHO MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA/MS

Município(s): Aral Moreira (MS)

Local: Rua Natalio da Silva Miranda

Prazo Execução: 540 dias

| Descrição | Etapas de Execução / Desembolso | | | | | | | | | | | | Total Acumulado |
|---|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|-----------------|
| | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | |
| | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | | | | | | | |
| 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES | 5,55% | 5,55% | 5,55% | 5,55% | 5,55% | 5,55% | 5,55% | 5,55% | 5,55% | 5,55% | 5,55% | 5,55% | 100,00% |
| | 6.698,76 | 6.698,77 | 6.698,76 | 6.698,76 | 6.698,76 | 6.698,77 | 6.698,76 | 6.698,76 | 6.698,76 | 6.698,77 | 6.698,76 | 6.698,76 | 120.698,43 |
| 02 - REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES | 5,55% | 5,55% | 5,55% | 5,55% | 5,55% | 5,65% | | | | | | | 100,00% |
| | 6.698,77 | 6.698,76 | 6.698,76 | 6.698,77 | 6.698,76 | 6.819,46 | | | | | | | 4.945,14 |
| 03 - MICRODRENAGEM | 100,00% | | | | | | | | | | | | 100,00% |
| | 4.945,14 | | | | | | | | | | | | 4.945,14 |
| 03 - MICRODRENAGEM | 4,58% | 11,20% | 9,74% | 9,73% | 9,73% | 9,73% | 9,74% | 9,73% | 9,73% | 9,73% | 6,36% | | 100,00% |
| | 66.364,88 | 162.389,93 | 141.050,74 | 141.050,76 | 141.050,75 | 141.050,76 | 141.050,76 | 141.050,74 | 141.050,76 | 141.050,76 | 92.103,26 | | 1.449.264,09 |
| 03.01 - MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | | | 100,00% |
| | 34.357,33 | 34.357,33 | 34.357,32 | 34.357,33 | 34.357,33 | 34.357,33 | 34.357,33 | 34.357,32 | 34.357,33 | 34.357,33 | | | 343.573,28 |
| 03.02 - MICRODRENAGEM - GALERIAS | 5,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 5,00% | | 100,00% |
| | 32.007,55 | 64.015,10 | 64.015,09 | 64.015,10 | 64.015,09 | 64.015,09 | 64.015,10 | 64.015,09 | 64.015,10 | 64.015,10 | 32.007,54 | | 640.150,94 |
| 03.03 - MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS ESTRUTURAIIS | | 15,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 5,00% | | 100,00% |
| | | 64.017,50 | 42.678,33 | 42.678,33 | 42.678,33 | 42.678,33 | 42.678,34 | 42.678,33 | 42.678,33 | 42.678,33 | 21.339,17 | | 426.783,32 |
| 03.04 - SERVIÇOS DE DRENAGEM COMPLEMENTAR | | | | | | | | | | | 100,00% | | 100,00% |
| | | | | | | | | | | | 38.756,55 | | 38.756,55 |



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
 Data de emissão: 28/04/2026 14:12

Cronograma Físico-Financeiro - Inicial

Objeto: OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO VILA IPÊ E NAS RUAS ALTAIR MATOSO E JOSÉ LIMEIRA SOBRINHO MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA/MS

Município(s): Aral Moreira (MS)

Local: Rua Natalio da Silva Miranda

Prazo Execução: 540 dias

| Descrição | Etapas de Execução / Desembolso | | | | | | | | | | | | Total Acumulado |
|-------------------------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | |
| 04 - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA | | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 15,00% | 100,00% |
| | | 93.057,77 | 93.057,78 | 93.057,77 | 93.057,78 | 93.057,77 | 93.057,78 | 93.057,77 | 93.057,78 | 93.057,77 | 93.057,78 | 279.173,33 | 1.861.155,50 |
| 04.01 - TERRAPLENAGEM | | 15,00% | 10,00% | 0,37% | 9,63% | | | | | | | | 100,00% |
| | | 279.173,32 | 186.115,55 | 6.908,12 | 179.207,43 | | | | | | | | 69.081,21 |
| 04.02 - PAVIMENTAÇÃO | | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 15,00% | 100,00% |
| | | 89.603,71 | 89.603,72 | 89.603,71 | 89.603,72 | 89.603,71 | 89.603,72 | 89.603,71 | 89.603,72 | 89.603,71 | 89.603,71 | 268.811,15 | 1.792.074,29 |
| 05 - RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO | | 15,00% | 10,00% | 10,00% | | | | | | | | | 100,00% |
| | | 268.811,14 | 179.207,43 | 6.908,12 | 179.207,43 | | | | | | | | 231.900,91 |
| 05.01 - REMENDO SUPERFICIAL | | | | | 3,16% | 14,90% | 26,65% | 26,66% | 4,73% | 4,73% | 14,44% | 4,73% | 100,00% |
| | | | | | 7.316,59 | 34.564,03 | 61.811,48 | 61.811,48 | 10.974,87 | 10.974,88 | 33.472,70 | 10.974,88 | 22.497,82 |
| 05.02 - REMENDO PROFUNDO | | | | | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 100,00% |
| | | | | | 7.316,59 | 7.316,59 | 7.316,59 | 7.316,59 | 10.974,87 | 10.974,88 | 10.974,88 | 10.974,88 | 73.165,87 |
| 05.03 - FRESAGEM | | | | | | 20,00% | 40,00% | 40,00% | | | | | 100,00% |
| | | | | | | 27.247,44 | 54.494,89 | 54.494,89 | | | | | 136.237,22 |



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissão: 28/04/2026 14:12

Cronograma Físico-Financeiro - Inicial

Objeto: OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO VILA IPÊ E NAS RUAS ALTAIR MATOSO E JOSÉ LIMEIRA SOBRINHO MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA/MS

Município(s): Aral Moreira (MS)

Local: Rua Natalio da Silva Miranda

Prazo Execução: 540 dias

| Descrição | Etapas de Execução / Desembolso | | | | | | | | | | | | Total Acumulado |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | |
| 06 - RECAPEAMENTO | | | | | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 100,00% |
| | | | | | 54.251,07 | 54.251,07 | 54.251,07 | 54.251,07 | 81.376,61 | 81.376,61 | 81.376,60 | 81.376,61 | 542.510,71 |
| 07 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | | | | | | | 100,00% |
| | | | 50,00% | 10,00% | 20,00% | 20,00% | | | | | | | 342.089,76 |
| | | | 171.044,88 | 34.208,98 | 68.417,95 | 68.417,95 | | | | | | | |
| 08 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | | | | | | | | | | 100,00% |
| | | | 40,00% | 40,00% | 20,00% | | | | | | | | 169.151,87 |
| | | | 67.660,75 | 67.660,75 | 33.830,37 | | | | | | | | |
| 09 - PASSEIO COM ACESSIBILIDADE | | | | | | | | | | | | | 100,00% |
| | | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | | 48.192,51 |
| | | | | | 24.096,26 | 24.096,25 | | | | | | | |
| 10 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | 1,63% | 5,50% | 5,04% | 5,05% | 6,34% | 6,91% | 7,47% | 7,48% | 6,98% | 6,98% | 6,43% | 7,92% | 100,00% |
| | 3.416,09 | 11.526,70 | 10.562,65 | 10.583,60 | 13.287,13 | 14.481,72 | 15.655,35 | 15.676,31 | 14.628,42 | 14.628,43 | 13.475,75 | 16.598,44 | 209.576,28 |
| | 5,99% | 4,04% | 5,29% | 6,03% | 2,79% | 2,13% | | | | | | | |
| | 12.553,62 | 8.466,88 | 11.086,59 | 12.637,45 | 5.847,18 | 4.463,97 | | | | | | | |
| TOTAL POR PERÍODO | 81.424,87 | 273.673,17 | 251.369,93 | 251.390,89 | 315.662,08 | 344.104,12 | 372.525,20 | 372.546,13 | 347.787,21 | 347.787,20 | 320.184,85 | 394.822,02 | 100,00% |
| | 81.424,87 | 355.098,04 | 606.467,97 | 857.858,86 | 1.173.520,94 | 1.517.625,06 | 1.890.150,26 | 2.262.696,39 | 2.610.483,60 | 2.958.270,80 | 3.278.455,65 | 3.673.277,67 | 4.979.485,20 |
| TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO | 298.425,71 | 201.281,19 | 263.399,10 | 300.413,38 | 138.890,52 | 103.797,63 | | | | | | | |
| | 3.971.703,38 | 4.172.984,57 | 4.436.383,67 | 4.736.797,05 | 4.875.687,57 | 4.979.485,20 | | | | | | | |