



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissão: 18/03/2026 13:54

Cronograma Físico-Financeiro - Inicial

Objeto: Implantação de equipamentos de auxílio a navegação aérea no aeródromo de Porto Murinho - SSPM: Balizamento Noturno e PAPI

Município(s): Porto Murinho (MS)

Local: Rua Coronel Alfredo Pinto, 2088 - Aeroporto de Porto Murinho

Prazo Execução: 270 dias

Descrição	Etapas de Execução / Desembolso											Total Acumulado	
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª				
01 - CANTEIRO DE OBRAS	100,00% 142.651,27												100,00% 142.651,27
02 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	10,00% 1.854,29	10,00% 1.854,29	10,00% 1.854,28	10,00% 1.854,29	10,00% 1.854,29	10,00% 1.854,29	10,00% 1.854,29	20,00% 3.708,57	10,00% 1.854,29				100,00% 18.542,88
03 - INFRAESTRUTURA		20,00% 149.484,77	20,00% 149.484,77	20,00% 149.484,77	20,00% 74.742,38	20,00% 74.742,39	20,00% 74.742,39	10,00% 74.742,38	10,00% 74.742,38				100,00% 747.423,85
04 - CASA DE FORÇA			30,00% 31.160,71	30,00% 31.160,71	20,00% 20.773,81	10,00% 10.386,91	10,00% 10.386,90						100,00% 103.869,04
05 - SINALIZAÇÃO LUMINOSA DA PISTA		10,00% 248.302,51	10,00% 248.302,51	20,00% 496.605,02	20,00% 496.605,02	20,00% 496.605,02	20,00% 496.605,02						100,00% 2.483.025,10
06 - INSTALAÇÃO E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS NA SUBESTAÇÃO (KF)					10,00% 18.776,02	20,00% 37.552,04	30,00% 56.328,06	30,00% 56.328,06	10,00% 18.776,02				100,00% 187.760,20
07 - FAROL DO AERODROMO						20,00% 21.183,77	20,00% 21.183,77	30,00% 31.775,66	30,00% 31.775,66				100,00% 105.918,86
08 - BIRUTA ILUMINADA						20,00% 6.452,14	20,00% 6.452,14	30,00% 9.678,21	30,00% 9.678,21				100,00% 32.260,70
09 - ILUMINAÇÃO DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DAS AERONAVES		20,00% 15.066,50	20,00% 15.066,50	20,00% 15.066,51	20,00% 15.066,50	20,00% 15.066,50							100,00% 75.332,51
10 - ENTRADA DE ENERGIA	10,00% 1.068,66	90,00% 9.617,97											100,00% 10.686,63
11 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,00% 10.629,04	11,00% 23.383,89	12,00% 25.509,70	17,00% 36.138,75	15,00% 31.887,12	17,00% 36.138,74	16,00% 34.012,94	6,00% 12.754,85	1,00% 2.125,81				100,00% 212.580,84
TOTAL POR PERÍODO	156.203,26	447.709,93	471.378,47	730.310,05	659.705,14	699.981,80	701.565,51	188.987,73	64.209,99				100,00%
TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	156.203,26	603.913,19	1.075.291,66	1.805.601,71	2.465.306,85	3.165.288,65	3.866.854,16	4.055.841,89	4.120.051,88				4.120.051,88