



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
Data de emissão: 30/04/2026 16:43

Cronograma Físico-Financeiro - Inicial

Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AVENIDA SÃO FRANCISCO (BAIRRO CAPÃO REDONDO II), NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE-MS

Município(s): São Gabriel do Oeste (MS)

Local: Bairro Capão Redondo II

Prazo Execução: 180 dias

Descrição	Etapas de Execução / Desembolso											Total Acumulado
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª						
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES	50,00% 24.071,76	10,00% 4.814,35	10,00% 4.814,35	10,00% 4.814,36	10,00% 4.814,35	10,00% 4.814,35						100,00% 48.143,52
02 - REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES	40,00% 4.003,62	30,00% 3.002,72	30,00% 3.002,72									100,00% 10.009,06
03 - RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO	40,00% 14.305,97	30,00% 10.729,47	30,00% 10.729,48									100,00% 35.764,92
04 - MICRODRENAGEM	30,00% 348.561,16	20,00% 232.374,11	20,00% 232.374,11	10,00% 116.187,05	10,00% 116.187,06	10,00% 116.187,05						100,00% 1.161.870,54
05 - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA		10,00% 162.242,92	40,00% 648.971,67	40,00% 648.971,68	5,00% 81.121,46	5,00% 81.121,46						100,00% 1.622.429,19
06 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES				30,00% 43.024,28	40,00% 57.365,71	30,00% 43.024,28						100,00% 143.414,27
07 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA					50,00% 20.243,46	50,00% 20.243,46						100,00% 40.486,92
08 - PASSEIO COM ACESSIBILIDADE				30,00% 7.224,95	40,00% 9.633,26	30,00% 7.224,95						100,00% 24.083,16
09 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	13,00% 19.218,34	13,00% 19.218,34	29,00% 42.871,69	27,00% 39.915,02	9,00% 13.305,00	9,00% 13.305,01						100,00% 147.833,40
TOTAL POR PERÍODO	410.160,85	432.381,91	942.764,02	860.137,34	302.670,30	285.920,56						100,00%
TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	410.160,85	842.542,76	1.785.306,78	2.645.444,12	2.948.114,42	3.234.034,98						3.234.034,98