



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissão: 15/05/2026 14:22

Cronograma Físico-Financeiro - Inicial

Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, NO ESTACIONAMENTO BIOPARQUE PANTANAL NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS.

Município(s): Campo Grande (MS)

Local: Avenida Afonso Pena

Prazo Execução: 180 dias

Descrição	Etapas de Execução / Desembolso											Total Acumulado
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª						
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES	30,00% 36.840,42	20,00% 24.560,29	20,00% 24.560,28	10,00% 12.280,14	10,00% 12.280,14	10,00% 12.280,14						100,00% 122.801,41
02 - REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES	50,00% 105.474,15	50,00% 105.474,16										100,00% 210.948,31
03 - MICRODRENAGEM		50,00% 105.608,45	50,00% 105.608,44									100,00% 211.216,89
04 - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA		20,00% 390.172,65	30,00% 585.258,97	30,00% 585.258,98	20,00% 390.172,65							100,00% 1.950.863,25
05 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES				20,00% 35.028,02	50,00% 87.570,06	30,00% 52.542,03						100,00% 175.140,11
06 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA					50,00% 80.340,93	50,00% 80.340,92						100,00% 160.681,85
07 - PASSEIO COM ACESSIBILIDADE			20,00% 26.952,24	20,00% 26.952,24	30,00% 40.428,35	30,00% 40.428,36						100,00% 134.761,19
08 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	10,00% 14.324,96	20,00% 28.649,93	20,00% 28.649,93	20,00% 28.649,92	20,00% 28.649,93	10,00% 14.324,96						100,00% 143.249,63
TOTAL POR PERÍODO	156.639,53	654.465,48	771.029,86	688.169,30	639.442,06	199.916,41						100,00%
TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	156.639,53	811.105,01	1.582.134,87	2.270.304,17	2.909.746,23	3.109.662,64						3.109.662,64