



Estado de
Mato Grosso do Sul

Estado de Mato Grosso do Sul
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos

Cronograma físico financeiro



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
 Data de emissão: 03/06/2026 11:08

Cronograma Físico-Financeiro - Inicial

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS DA PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO AQUIDAUANA COM EXT. DE 67,50 M, LOCALIZADA EM ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO AO RECANTO NUARA, COORDENADAS 20°17'15,83"S 55°16'2,42"W, NA DIVISA DOS MUNICÍPIOS DE DOIS IRMÃOS DO BURITI E TERENOS/MS, EM CUMPRIMENTO DA ACP 0800108-78.2019.8.12.0047

Município(s): Terenos (MS)

Local: Ponte de Madeira sobre o Rio Aquidauana

Prazo Execução: 90 dias

Descrição	Etapas de Execução / Desembolso										Total Acumulado	
	1ª	2ª	3ª									
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES	74,78% 83.048,52		25,22% 28.008,92									100,00% 111.057,44
01.01 - Canteiro de Obras	100,00% 55.039,60											100,00% 55.039,60
01.02 - Mobilização e Desmobilização	50,00% 28.008,92		50,00% 28.008,92									100,00% 56.017,84
02 - SERVIÇOS DE LIMPEZA DA FAIXA DE DOMÍNIO	100,00% 727,99											100,00% 727,99
03 - FUNDAÇÃO	80,00% 12.643,71	20,00% 3.160,93										100,00% 15.804,64
04 - ELEMENTOS DE APOIO	70,00% 36.482,99	30,00% 15.635,56										100,00% 52.118,55
05 - SUPERESTRUTURA		30,00% 22.618,07	70,00% 52.775,50									100,00% 75.393,57
05.01 - Superestrutura		30,00% 12.562,19	70,00% 29.311,78									100,00% 41.873,97
05.02 - Vigamento Simples - 6,00 metros		30,00% 10.055,88	70,00% 23.463,72									100,00% 33.519,60
06 - ALAS			100,00% 15.922,50									100,00% 15.922,50
07 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	30,00% 51.643,96	40,00% 68.858,60	30,00% 51.643,96									100,00% 172.146,52
08 - AQUISIÇÃO	60,00% 443.260,17	20,00% 147.753,39	20,00% 147.753,39									100,00% 738.766,95
09 - TRANSPORTE	60,00% 20.771,20	20,00% 6.923,74	20,00% 6.923,73									100,00% 34.618,67
10 - SINALIZAÇÃO			100,00% 8.372,24									100,00% 8.372,24
11 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	33,33% 25.789,17	33,33% 25.789,16	33,34% 25.796,91									100,00% 77.375,24
TOTAL POR PERÍODO	674.367,71	290.739,45	337.197,15									100,00%
TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	674.367,71	965.107,16	1.302.304,31									1.302.304,31