

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
	OBRA:	REFORMA DA ESCOLA MACHADO DE ASSIS					DATA :		05/03/2026		BDI :		25,00%	
	DESCRIÇÃO:	RREFORMA DAS PAREDES EM ALVENARIA / COBERTURA / PISOS / ESQUADRIAS					FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
	LOCAL:	Rua Riachuelo, 3127 - Setor 14, Nova Brasilândia D'Oeste - RO.					SICRO NOVO		2025/10		-		-	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE					SINAPI		2026/01 SEM DESONERAÇÃO		115,71%		70,65%	
	UNIDADES:	1185.39M2					Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.313,85												

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	DIA 120	DIA 150	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 28.377,69	100,00 %					100,00 %
			R\$ 28.377,69					R\$ 28.377,69
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 15.136,00	14,09 %	25,67 %	28,07 %	20,28 %	11,89 %	100,00 %
			R\$ 2.132,66	R\$ 3.885,41	R\$ 4.248,68	R\$ 3.069,58	R\$ 1.799,67	R\$ 15.136,00
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 52.026,47	35,00 %	45,00 %	15,00 %	5,00 %		100,00 %
			R\$ 18.209,26	R\$ 23.411,91	R\$ 7.803,97	R\$ 2.601,33		R\$ 52.026,47
4	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	R\$ 116.594,88	70,00 %	30,00 %				100,00 %
			R\$ 81.616,42	R\$ 34.978,46				R\$ 116.594,88
5	REFORMA DE COBERTURA	R\$ 665.051,00	15,00 %	45,00 %	35,00 %	5,00 %		100,00 %
			R\$ 99.757,65	R\$ 299.272,95	R\$ 232.767,85	R\$ 33.252,55		R\$ 665.051,00
6	REFORMA E RECOMPOSIÇÃO DE PAREDES	R\$ 307.354,93		10,00 %	40,00 %	50,00 %		100,00 %
				R\$ 30.735,49	R\$ 122.941,97	R\$ 153.677,47		R\$ 307.354,93
7	RECONSTITUIÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 44.590,25				70,00 %	30,00 %	100,00 %
						R\$ 31.213,18	R\$ 13.377,07	R\$ 44.590,25
8	REFORMA E RECOMPOSIÇÃO DE PISOS	R\$ 73.275,11		10,00 %	40,00 %	50,00 %		100,00 %
				R\$ 7.327,51	R\$ 29.310,04	R\$ 36.637,56		R\$ 73.275,11
9	REFORMA E RECOMPOSIÇÃO DO TETO	R\$ 87.073,12				100,00 %		100,00 %
						R\$ 87.073,12	R\$ 87.073,12	
10	ESQUADRIAS	R\$ 87.193,88			40,00 %	50,00 %	10,00 %	100,00 %
					R\$ 34.877,55	R\$ 43.596,94	R\$ 8.719,39	R\$ 87.193,88
11	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 54.251,28				100,00 %		100,00 %
						R\$ 54.251,28	R\$ 54.251,28	
12	HIDRÁULICA E LOUÇAS	R\$ 26.497,19				100,00 %		100,00 %
						R\$ 26.497,19	R\$ 26.497,19	
R\$ 1.557.421,80			R\$ 230.093,68	R\$ 399.611,73	R\$ 431.950,06	R\$ 304.048,61	R\$ 191.717,72	R\$ 1.557.421,80
			R\$ 230.093,68	R\$ 629.705,41	R\$ 1.061.655,47	R\$ 1.365.704,08	R\$ 1.557.421,80	

Assinado de forma digital por  
ALEXANDRE PAULINO  
SEABRA:03163998259  
Dados: 2026.03.26 10:37:00  
-03'00'

