



PREFEITURA MUNICIPAL DE
UBAITABA-BA

OBRA: Serviços de engenharia na
construção do Complexo Esportivo,
no Bairro Maria Olímpia.

Bancos B.D.I.
SINAPI - 01/2026 - Bahia 25,0%
ORSE - 01/2026 - Sergipe

Encargos Sociais
Desonerado

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS	5 MÊS	6 MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 5.826,17	80% 4.660,94	20% 1.165,23				
2	QUADRA SOCIETY GRAMA ARTIFICIAL	100,00% 470.147,76		20% 94.029,45	30% 141.057,93	30% 141.057,93	20% 94.029,45	
3	CONTEÇÃO	100,00% 152.152,63	30% 45.645,79	30% 45.645,79	30% 45.645,79	10% 15215,26		
4	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 149.537,21					30% 45645,29	70% 103891,92
5	VESTIÁRIO	100,00% 179.793,07			20% 35958,61	20% 35958,61	30% 53937,93	30% 53937,93
6	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 468,00						R\$ 468,00
Porcentagem			5,25%	14,7%	23,24%	20,07%	20,13%	16,61%
Custo			R\$ 50.306,73	R\$ 140.840,47	R\$ 222.662,33	R\$ 192.231,80	R\$ 193.612,67	R\$ 158.297,84
Porcentagem Acumulado			5,25%	19,96%	43,2%	63,26%	83,39%	100,0%
Custo Acumulado			R\$ 50.306,73	R\$ 191.147,20	R\$ 413.809,53	R\$ 606.041,33	R\$ 799.654,00	R\$ 957.924,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
WILLAIM SANTOS VILANOVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA:051.872.692-4