



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA

CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES DE CASAS POPULARES - FNHIS SUB 50

Bancos  
SINAPI - 05/2025 - Bahia  
ORSE - 06/2025 - Sergipe

B.D.I.

23,02%

Encargos Sociais  
Não Desonerado:

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	20 UNIDADES DE CASAS POPULARES - FNHIS SUB 50	100,00%	2,61%	4,18%	6,66%	11,12%	17,66%	15,94%	16,80%	14,26%	5,51%	3,36%	1,65%	0,25%
		2.984.043,25	77.814,46	124.723,08	198.830,06	331.791,97	527.124,52	475.714,83	501.204,79	425.566,66	164.315,81	100.405,59	49.120,87	7.430,63
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%											
		9.098,56	9.098,56											
1.2	ADMISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
		81.118,15	6.757,14	6.757,14	6.757,14	6.757,14	6.757,14	6.757,14	6.757,14	6.757,14	6.757,14	6.757,14	6.757,14	6.789,59
1.3	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	100,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	25,00%							
		413.058,36	61.958,75	82.611,67	82.611,67	82.611,67	103.264,59							
1.4	SUPERESTRUTURA	100,00%		15,00%	20,00%	25,00%	20,00%	20,00%						
		235.695,08		35.354,26	47.139,02	58.923,77	47.139,02	47.139,02						
1.5	PAREDES E PAINÉIS	100,00%			15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	25,00%					
		415.481,53			62.322,23	83.096,31	83.096,31	83.096,31	103.870,38					
1.6	COBERTURA E PROTEÇÕES	100,00%					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
		544.461,83					136.115,46	136.115,46	136.115,46	136.115,46				
1.7	REVESTIMENTOS	100,00%				15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	25,00%				
		500.541,60				75.081,24	100.108,32	100.108,32	100.108,32	125.135,40				
1.8	PAVIMENTAÇÕES	100,00%						10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	
		265.330,56						26.533,06	53.066,11	53.066,11	53.066,11	39.799,58	39.799,58	
1.9	INSTALAÇÕES	100,00%				5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%		
		506.436,86				25.321,84	50.643,69	75.965,53	101.287,37	101.287,37	101.287,37	50.643,69		
1.10	COMPLEMENTAÇÕES	100,00%								25,00%	25,00%	25,00%	20,00%	5,00%
		12.820,72								3.205,18	3.205,18	3.205,18	2.564,14	641,04
Porcentagem			2,61%	4,18%	6,66%	11,12%	17,66%	15,94%	16,8%	14,26%	5,51%	3,36%	1,65%	0,25%
Custo			77.814,45	124.723,07	198.830,05	331.791,97	527.124,51	475.714,82	501.204,78	425.566,66	164.315,80	100.405,59	49.120,86	7.430,62
Porcentagem Acumulado			2,61%	6,79%	13,45%	24,57%	42,23%	58,18%	74,97%	89,23%	94,74%	98,1%	99,75%	100,0%
Custo Acumulado			77.814,45	202.537,52	401.367,57	733.159,54	1.260.284,05	1.735.998,87	2.237.203,65	2.662.770,31	2.827.086,11	2.927.491,70	2.976.612,56	2.984.043,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA  
WILLAIM SANTOS VILANOVA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA:051.872.692-4