



**EMPREENDIMENTO: REFORMA e AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL
CLARIVAL DANTAS TRINDADE E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA,
POVOADO DE SÃO FRANCISCO, ADUSTINA /BA**

**B.D.I.
25,0%**

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	MÊS		
				1	2	3
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	497.798,40	9,73%	33,28%	33,36%	33,36%
				165.667,30	166.065,55	166.065,55
2	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA	2.867.829,53	56,06%	31,12%	30,90%	37,98%
				892.456,80	886.147,49	1.089.225,23
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	151.869,61	2,97%	100,00%		
				151.869,61	-	-
2.2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	93.423,46	1,83%	100,00%		
				93.423,46	-	-
2.3	SISTEMA ESTRUTURAL	543.106,64	10,62%	100,00%		
				543.106,64	-	-
2.4	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	148.652,99	2,91%	70,00%	30,00%	
				104.057,09	44.595,90	-
2.5	ESQUADRIAS	158.030,32	3,09%		80,00%	20,00%
				-	126.424,26	31.606,06
2.6	SISTEMA DE COBERTURA	389.443,34	7,61%		60,00%	40,00%
				-	233.666,00	155.777,34
2.7	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	314.410,76	6,15%		50,00%	50,00%
				-	157.205,38	157.205,38
2.8	SISTEMA DE PISOS	439.413,48	8,59%		50,00%	50,00%
				-	219.706,74	219.706,75
2.9	PINTURAS E ACABAMENTOS	125.866,84	2,46%		20,00%	80,00%
				-	25.173,37	100.693,47
2.10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	71.662,21	1,40%		25,00%	75,00%
				-	17.915,55	53.746,66
2.11	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	58.146,31	1,14%		25,00%	75,00%
				-	14.536,58	43.609,73
2.12	LOUÇAS, ACESSORIÓS E METAIS	49.478,65	0,97%			100,00%
				-	-	49.478,65
2.13	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	586,08	0,01%			100,00%
				-	-	586,08
2.14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	4.733,90	0,09%			100,00%
				-	-	4.733,90
2.15	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	187.694,86	3,67%		25,00%	75,00%
				-	46.923,72	140.771,15
2.16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	52.191,35	1,02%			100,00%
				-	-	52.191,35
2.17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	60.564,24	1,18%			100,00%
				-	-	60.564,24
2.18	SERVIÇOS FINAIS	18.554,49	0,36%			100,00%
				-	-	18.554,49



**EMPREENDIMENTO: REFORMA e AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL
CLARIVAL DANTAS TRINDADE E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA,
POVOADO DE SÃO FRANCISCO, ADUSTINA /BA**
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

B.D.I.
25,0%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	MÊS		
				1	2	3
3	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	1.750.122,91	34,21%	47,54%	25,26%	27,20%
				832.088,81	442.048,53	475.985,57
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.612,83	0,21%	100,00%		
				10.612,83	-	-
3.2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	9.286,81	0,18%	100,00%		
				9.286,81	-	-
3.3	FUNDAÇÕES	107.739,59	2,11%	100,00%		
				107.739,59	-	-
3.4	SUPERESTRUTURA	655.591,69	12,82%	90,00%	10,00%	
				590.032,51	65.559,17	-
3.5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	126.193,95	2,47%	80,00%	20,00%	
				100.955,15	25.238,80	-
3.6	ESQUADRIAS	76.927,49	1,50%			100,00%
				-	-	76.927,49
3.7	SISTEMAS DE COBERTURA	142.479,73	2,79%		100,00%	
				-	142.479,73	-
3.8	IMPERMEABILIZAÇÃO	13.461,91	0,26%	100,00%		
				13.461,91	-	-
3.9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	175.376,38	3,43%		85,00%	15,00%
				-	149.069,92	26.306,46
3.10	SISTEMAS DE PISOS	59.700,91	1,17%		100,00%	
				-	59.700,91	-
3.11	PINTURAS E ACABAMENTOS	169.068,16	3,30%			100,00%
				-	-	169.068,16
3.12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	15.895,97	0,31%			100,00%
				-	-	15.895,97
3.13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	18.645,85	0,36%			100,00%
				-	-	18.645,85
3.14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	9.199,33	0,18%			100,00%
				-	-	9.199,33
3.15	LOUÇAS, ACESSORIOS E METAIS	28.624,82	0,56%			100,00%
				-	-	28.624,82
3.16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO	3.515,74	0,07%			100,00%
				-	-	3.515,74
3.17	INSTALAÇÕES ELETRICAS	52.567,41	1,03%			100,00%
				-	-	52.567,41
3.18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	35.994,07	0,70%			100,00%
				-	-	35.994,07
3.19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	32.598,55	0,64%			100,00%
				-	-	32.598,55
3.20	SERVIÇOS FINAIS	6.641,72	0,13%			100,00%
				-	-	6.641,72
TOTAL SIMPLES		5.115.750,84	100,00%	1.890.212,92	1.494.261,57	1.731.276,35
				36,95%	29,21%	33,84%
TOTAL ACUMULADO		5.115.750,84	100,00%	1.890.212,92	3.384.474,49	5.115.750,84
				36,95%	66,16%	100,00%


José Ribeiro da Silva
Engenheiro Civil
CREA - BA: 3000116693