



PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE
ADUSTINA
Av. José Joaquim de Santana, s/nº, Centro, CEP: 48435-000
Adustina - BA

**EMPREENDIMENTO: REFORMA e AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CLARIVAL DANTAS
TRINDADE E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, POVOADO DE SÃO FRANCISCO,
ADUSTINA /BA**

B.D.I.
25,0%

Bancos

SINAPI - 01/2026 - Bahia / SBC - 02/2026 - Bahia
SICRO3 - 10/2025 - Bahia / ORSE - 12/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará / CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo
FDE - 07/2025 - São Paulo / EMBASA - 06/2025 - Bahia

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	MÊS					
				1	2	3	4	5	6
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	497.798,40	9,73%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%
				20.708,41	20.708,41	20.708,41	20.708,41	20.708,41	20.708,41
2	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA	2.867.829,53	56,06%	3,26%	1,87%	5,50%	6,02%	3,36%	3,88%
				93.446,06	53.729,79	157.679,94	172.545,24	96.331,30	111.196,59
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	151.869,61	2,97%	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
				60.747,84	30.373,92	30.373,92	30.373,92	-	-
2.2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	93.423,46	1,83%	35,00%	25,00%	20,00%	20,00%		
				32.698,21	23.355,87	18.684,69	18.684,69		
2.3	SISTEMA ESTRUTURAL	543.106,64	10,62%			20,00%	20,00%	15,00%	15,00%
						108.621,33	108.621,33	81.466,00	81.466,00
2.4	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	148.652,99	2,91%				10,00%	10,00%	20,00%
				-	-	-	14.865,30	14.865,30	29.730,60
2.5	ESQUADRIAS	158.030,32	3,09%						
								-	-
2.6	SISTEMA DE COBERTURA	389.443,34	7,61%						
						-		-	-
2.7	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	314.410,76	6,15%						
				-	-	-	-	-	-
2.8	SISTEMA DE PISOS	439.413,48	8,59%						
				-	-	-	-	-	-
2.9	PINTURAS E ACABAMENTOS	125.866,84	2,46%						
				-	-	-	-	-	-
2.10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	71.662,21	1,40%						
				-	-	-	-	-	-
2.11	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	58.146,31	1,14%						
				-	-	-	-	-	-
2.12	LOUÇAS, ACESSORIÓS E METAIS	49.478,65	0,97%						
				-	-	-	-	-	-
2.13	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	586,08	0,01%						
				-	-	-	-	-	-
2.14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	4.733,90	0,09%						
				-	-	-	-	-	-
2.15	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	187.694,86	3,67%						
				-	-	-	-	-	-
2.16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	52.191,35	1,02%						
				-	-	-	-	-	-
2.17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	60.564,24	1,18%						
				-	-	-	-	-	-
2.18	SERVIÇOS FINAIS	18.554,49	0,36%						
				-	-	-	-	-	-



PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE
ADUSTINA

Av. José Joaquim de Santana, s/nº, Centro, CEP: 48435-000
Adustina - BA

**EMPREENDIMENTO: REFORMA e AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CLARIVAL DANTAS
TRINDADE E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, POVOADO DE SÃO FRANCISCO,
ADUSTINA /BA**

B.D.I.
25,0%

Bancos

SINAPI - 01/2026 - Bahia / SBC - 02/2026 - Bahia
SICRO3 - 10/2025 - Bahia / ORSE - 12/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará / CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo
FDE - 07/2025 - São Paulo / EMBASA - 06/2025 - Bahia

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário
dos insumos de mão de obra, de acordo
com as bases.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	MÊS					
				1	2	3	4	5	6
3	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	1.750.122,91	34,21%	5,80%	8,29%	6,65%	6,11%	6,57%	5,19%
				101.434,64	145.149,31	116.357,05	106.958,90	115.033,83	90.797,96
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.612,83	0,21%	100,00%	-	-	-	-	-
				10.612,83	-	-	-	-	-
3.2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	9.286,81	0,18%	40,00%	40,00%	20,00%	-	-	-
				3.714,72	3.714,72	1.857,36	-	-	-
3.3	FUNDAÇÕES	107.739,59	2,11%	20,00%	40,00%	15,00%	15,00%	10,00%	-
				21.547,92	43.095,84	16.160,94	16.160,94	10.773,96	-
3.4	SUPERESTRUTURA	655.591,69	12,82%	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%
				65.559,17	98.338,75	98.338,75	65.559,17	65.559,17	65.559,17
3.5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	126.193,95	2,47%	-	-	-	20,00%	20,00%	20,00%
				-	-	-	25.238,79	25.238,79	25.238,79
3.6	ESQUADRIAS	76.927,49	1,50%	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
3.7	SISTEMAS DE COBERTURA	142.479,73	2,79%	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
3.8	IMPERMEABILIZAÇÃO	13.461,91	0,26%	-	-	-	-	100,00%	-
				-	-	-	-	13.461,91	-
3.9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	175.376,38	3,43%	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
3.10	SISTEMAS DE PISOS	59.700,91	1,17%	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
3.11	PINTURAS E ACABAMENTOS	169.068,16	3,30%	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
3.12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	15.895,97	0,31%	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
3.13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	18.645,85	0,36%	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
3.14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	9.199,33	0,18%	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
3.15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	28.624,82	0,56%	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
3.16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO	3.515,74	0,07%	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
3.17	INSTALAÇÕES ELETRICAS	52.567,41	1,03%	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
3.18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	35.994,07	0,70%	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
3.19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	32.598,55	0,64%	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
3.20	SERVIÇOS FINAIS	6.641,72	0,13%	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
TOTAL SIMPLES		5.115.750,84	100,00%	215.589,11	219.587,51	294.745,41	300.212,55	232.073,54	222.702,97
				4,21%	4,29%	5,76%	5,87%	4,54%	4,35%
TOTAL ACUMULADO		5.115.750,84	100,00%	215.589,11	435.176,62	729.922,03	1.030.134,58	1.262.208,12	1.484.911,09
				4,21%	8,51%	14,27%	20,14%	24,67%	29,03%



PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE
ADUSTINA
Av. José Joaquim de Santana, s/nº, Centro, CEP: 48435-000
Adustina - BA

**EMPREENDIMENTO: REFORMA e AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CLARIVAL DANTAS
TRINDADE E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, POVOADO DE SÃO FRANCISCO,
ADUSTINA /BA**

B.D.I.
25,0%

Bancos

SINAPI - 01/2026 - Bahia / SBC - 02/2026 - Bahia
SICRO3 - 10/2025 - Bahia / ORSE - 12/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará / CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo
FDE - 07/2025 - São Paulo / EMBASA - 06/2025 - Bahia

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário
dos insumos de mão de obra, de acordo
com as bases.

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	MÊS					
				7	8	9	10	11	12
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	497.798,40	9,73%	4,16%	4,16%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
				20.708,41	20.708,40	20.758,19	20.758,19	20.758,19	20.758,19
2	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA	2.867.829,53	56,06%	3,62%	3,62%	1,07%	1,07%	1,07%	5,09%
				103.763,94	103.763,94	30.668,33	30.668,33	30.668,33	146.004,96
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	151.869,61	2,97%						
2.2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	93.423,46	1,83%						
2.3	SISTEMA ESTRUTURAL	543.106,64	10,62%	15,00%	15,00%				
				81.466,00	81.466,00	-	-	-	-
2.4	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	148.652,99	2,91%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
				22.297,95	22.297,95	14.865,30	14.865,30	14.865,30	-
2.5	ESQUADRIAS	158.030,32	3,09%			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
				-	-	15.803,03	15.803,03	15.803,03	15.803,03
2.6	SISTEMA DE COBERTURA	389.443,34	7,61%						10,00%
				-	-	-	-	-	38.944,33
2.7	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	314.410,76	6,15%						10,00%
				-	-	-	-	-	31.441,08
2.8	SISTEMA DE PISOS	439.413,48	8,59%						10,00%
				-	-	-	-	-	43.941,35
2.9	PINTURAS E ACABAMENTOS	125.866,84	2,46%						
				-	-	-	-	-	-
2.10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	71.662,21	1,40%						5,00%
				-	-	-	-	-	3.583,11
2.11	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	58.146,31	1,14%						5,00%
				-	-	-	-	-	2.907,32
2.12	LOUÇAS, ACESSORIÓS E METAIS	49.478,65	0,97%						
				-	-	-	-	-	-
2.13	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	586,08	0,01%						
				-	-	-	-	-	-
2.14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	4.733,90	0,09%						
				-	-	-	-	-	-
2.15	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	187.694,86	3,67%						5,00%
				-	-	-	-	-	9.384,74
2.16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	52.191,35	1,02%						
				-	-	-	-	-	-
2.17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	60.564,24	1,18%						
				-	-	-	-	-	-
2.18	SERVIÇOS FINAIS	18.554,49	0,36%						
				-	-	-	-	-	-



PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE
ADUSTINA

Av. José Joaquim de Santana, s/nº, Centro, CEP: 48435-000
Adustina - BA

**EMPREENDIMENTO: REFORMA e AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CLARIVAL DANTAS
TRINDADE E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, POVOADO DE SÃO FRANCISCO,
ADUSTINA /BA**

B.D.I.
25,0%

Bancos

SINAPI - 01/2026 - Bahia / SBC - 02/2026 - Bahia
SICRO3 - 10/2025 - Bahia / ORSE - 12/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará / CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo
FDE - 07/2025 - São Paulo / EMBASA - 06/2025 - Bahia

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário
dos insumos de mão de obra, de acordo
com as bases.

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	MÊS					
				7	8	9	10	11	12
3	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	1.750.122,91	34,21%	4,47%	4,47%	7,72%	3,98%	7,04%	0,00%
				78.178,56	78.178,56	135.170,46	69.611,29	123.272,13	-
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.612,83	0,21%	-	-	-	-	-	-
3.2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	9.286,81	0,18%	-	-	-	-	-	-
3.3	FUNDAÇÕES	107.739,59	2,11%	-	-	-	-	-	-
3.4	SUPERESTRUTURA	655.591,69	12,82%	10,00%	10,00%	10,00%			
				65.559,17	65.559,17	65.559,17	-	-	-
3.5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	126.193,95	2,47%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
				12.619,40	12.619,40	12.619,40	12.619,40	-	-
3.6	ESQUADRIAS	76.927,49	1,50%	-	-	-	-	-	-
3.7	SISTEMAS DE COBERTURA	142.479,73	2,79%	-	-	40,00%	40,00%	20,00%	
				-	-	56.991,89	56.991,89	28.495,95	-
3.8	IMPERMEABILIZAÇÃO	13.461,91	0,26%	-	-	-	-	-	-
3.9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	175.376,38	3,43%	-	-	-	-	20,00%	
				-	-	-	-	35.075,28	-
3.10	SISTEMAS DE PISOS	59.700,91	1,17%	-	-	-	-	100,00%	
				-	-	-	-	59.700,91	-
3.11	PINTURAS E ACABAMENTOS	169.068,16	3,30%	-	-	-	-	-	-
3.12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	15.895,97	0,31%	-	-	-	-	-	-
3.13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	18.645,85	0,36%	-	-	-	-	-	-
3.14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	9.199,33	0,18%	-	-	-	-	-	-
3.15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	28.624,82	0,56%	-	-	-	-	-	-
3.16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO	3.515,74	0,07%	-	-	-	-	-	-
3.17	INSTALAÇÕES ELETRICAS	52.567,41	1,03%	-	-	-	-	-	-
3.18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	35.994,07	0,70%	-	-	-	-	-	-
3.19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	32.598,55	0,64%	-	-	-	-	-	-
3.20	SERVIÇOS FINAIS	6.641,72	0,13%	-	-	-	-	-	-
TOTAL SIMPLES		5.115.750,84	100,00%	202.650,92	202.650,91	186.596,98	121.037,81	174.698,66	166.763,16
				3,96%	3,96%	3,65%	2,37%	3,41%	3,26%
TOTAL ACUMULADO		5.115.750,84	100,00%	1.687.562,01	1.890.212,92	2.076.809,89	2.197.847,70	2.372.546,36	2.539.309,52
				32,99%	36,95%	40,60%	42,96%	46,38%	49,64%



**EMPREENDIMENTO: REFORMA e AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CLARIVAL DANTAS
TRINDADE E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, POVOADO DE SÃO FRANCISCO,
ADUSTINA /BA**

B.D.I.
25,0%

Bancos

SINAPI - 01/2026 - Bahia / SBC - 02/2026 - Bahia
SICRO3 - 10/2025 - Bahia / ORSE - 12/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará / CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo
FDE - 07/2025 - São Paulo / EMBASA - 06/2025 - Bahia

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário
dos insumos de mão de obra, de acordo
com as bases.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	MÊS					
				13	14	15	16	17	18
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	497.798,40	9,73%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
				20.758,19	20.758,19	20.758,19	20.758,19	20.758,19	20.758,19
2	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA	2.867.829,53	56,06%	5,09%	5,09%	5,53%	6,89%	7,44%	7,44%
				146.004,96	146.004,96	158.591,64	197.535,98	213.411,15	213.411,15
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	151.869,61	2,97%						
2.2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	93.423,46	1,83%						
2.3	SISTEMA ESTRUTURAL	543.106,64	10,62%	-	-	-	-	-	-
2.4	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	148.652,99	2,91%	-	-	-	-	-	-
2.5	ESQUADRIAS	158.030,32	3,09%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
				15.803,03	15.803,03	15.803,03	15.803,03	15.803,03	15.803,03
2.6	SISTEMA DE COBERTURA	389.443,34	7,61%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%
				38.944,33	38.944,33	38.944,33	77.888,67	77.888,67	77.888,67
2.7	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	314.410,76	6,15%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
				31.441,08	31.441,08	31.441,08	31.441,08	31.441,08	31.441,08
2.8	SISTEMA DE PISOS	439.413,48	8,59%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
				43.941,35	43.941,35	43.941,35	43.941,35	43.941,35	43.941,35
2.9	PINTURAS E ACABAMENTOS	125.866,84	2,46%			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
				-	-	12.586,68	12.586,68	12.586,68	12.586,68
2.10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	71.662,21	1,40%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%
				3.583,11	3.583,11	3.583,11	3.583,11	7.166,22	7.166,22
2.11	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	58.146,31	1,14%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%
				2.907,32	2.907,32	2.907,32	2.907,32	5.814,63	5.814,63
2.12	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	49.478,65	0,97%	-	-	-	-	-	-
2.13	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	586,08	0,01%	-	-	-	-	-	-
2.14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	4.733,90	0,09%	-	-	-	-	-	-
2.15	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	187.694,86	3,67%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%
				9.384,74	9.384,74	9.384,74	9.384,74	18.769,49	18.769,49
2.16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	52.191,35	1,02%	-	-	-	-	-	-
2.17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	60.564,24	1,18%	-	-	-	-	-	-
2.18	SERVIÇOS FINAIS	18.554,49	0,36%	-	-	-	-	-	-



PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE
ADUSTINA

Av. José Joaquim de Santana, s/nº, Centro, CEP: 48435-000
Adustina - BA

**EMPREENDIMENTO: REFORMA e AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CLARIVAL DANTAS
TRINDADE E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, POVOADO DE SÃO FRANCISCO,
ADUSTINA /BA**

B.D.I.
25,0%

Bancos

SINAPI - 01/2026 - Bahia / SBC - 02/2026 - Bahia
SICRO3 - 10/2025 - Bahia / ORSE - 12/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará / CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo
FDE - 07/2025 - São Paulo / EMBASA - 06/2025 - Bahia

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário
dos insumos de mão de obra, de acordo
com as bases.

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	MÊS					
				13	14	15	16	17	18
3	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	1.750.122,91	34,21%	2,00%	2,51%	1,00%	1,00%	1,00%	0,50%
				35.075,28	43.844,10	17.537,64	17.537,64	17.537,64	8.768,82
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.612,83	0,21%	-	-	-	-	-	-
3.2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	9.286,81	0,18%	-	-	-	-	-	-
3.3	FUNDAÇÕES	107.739,59	2,11%	-	-	-	-	-	-
3.4	SUPERESTRUTURA	655.591,69	12,82%	-	-	-	-	-	-
3.5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	126.193,95	2,47%	-	-	-	-	-	-
3.6	ESQUADRIAS	76.927,49	1,50%	-	-	-	-	-	-
3.7	SISTEMAS DE COBERTURA	142.479,73	2,79%	-	-	-	-	-	-
3.8	IMPERMEABILIZAÇÃO	13.461,91	0,26%	-	-	-	-	-	-
3.9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	175.376,38	3,43%	20,00%	25,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%
				35.075,28	43.844,10	17.537,64	17.537,64	17.537,64	8.768,82
3.10	SISTEMAS DE PISOS	59.700,91	1,17%	-	-	-	-	-	-
3.11	PINTURAS E ACABAMENTOS	169.068,16	3,30%	-	-	-	-	-	-
3.12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	15.895,97	0,31%	-	-	-	-	-	-
3.13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	18.645,85	0,36%	-	-	-	-	-	-
3.14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	9.199,33	0,18%	-	-	-	-	-	-
3.15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	28.624,82	0,56%	-	-	-	-	-	-
3.16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO	3.515,74	0,07%	-	-	-	-	-	-
3.17	INSTALAÇÕES ELETRICAS	52.567,41	1,03%	-	-	-	-	-	-
3.18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	35.994,07	0,70%	-	-	-	-	-	-
3.19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	32.598,55	0,64%	-	-	-	-	-	-
3.20	SERVIÇOS FINAIS	6.641,72	0,13%	-	-	-	-	-	-
TOTAL SIMPLES		5.115.750,84	100,00%	201.838,43	210.607,25	196.887,47	235.831,81	251.706,98	242.938,16
				3,95%	4,12%	3,85%	4,61%	4,92%	4,75%
TOTAL ACUMULADO		5.115.750,84	100,00%	2.741.147,95	2.951.755,21	3.148.642,68	3.384.474,49	3.636.181,47	3.879.119,63
				53,58%	57,70%	61,55%	66,16%	71,08%	75,83%



PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE
ADUSTINA

Av. José Joaquim de Santana, s/nº, Centro, CEP: 46435-000
Adustina - BA

**EMPREENDIMENTO: REFORMA e AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CLARIVAL DANTAS
TRINDADE E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, POVOADO DE SÃO FRANCISCO,
ADUSTINA /BA**

B.D.I.
25,0%

Bancos

SINAPI - 01/2026 - Bahia / SBC - 02/2026 - Bahia
SICRO3 - 10/2025 - Bahia / ORSE - 12/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará / CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo
FDE - 07/2025 - São Paulo / EMBASA - 06/2025 - Bahia

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário
dos insumos de mão de obra, de acordo
com as bases.

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	MÊS					
				19	20	21	22	23	24
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	497.798,40	9,73%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
				20.758,19	20.758,19	20.758,19	20.758,19	20.758,19	20.758,19
2	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA	2.867.829,53	56,06%	3,62%	3,62%	4,20%	1,89%	3,15%	6,62%
				103.844,28	103.844,28	120.305,53	54.232,75	90.224,16	189.951,96
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	151.869,61	2,97%						
2.2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	93.423,46	1,83%						
2.3	SISTEMA ESTRUTURAL	543.106,64	10,62%	-	-	-	-	-	-
2.4	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	148.652,99	2,91%	-	-	-	-	-	-
2.5	ESQUADRIAS	158.030,32	3,09%	-	-	-	-	-	-
2.6	SISTEMA DE COBERTURA	389.443,34	7,61%	-	-	-	-	-	-
2.7	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	314.410,76	6,15%	10,00%	10,00%	10,00%			
				31.441,08	31.441,08	31.441,08	-	-	-
2.8	SISTEMA DE PISOS	439.413,48	8,59%	10,00%	10,00%	10,00%			
				43.941,35	43.941,35	43.941,35	-	-	-
2.9	PINTURAS E ACABAMENTOS	125.866,84	2,46%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
				12.586,68	12.586,68	12.586,68	12.586,68	12.586,68	12.586,68
2.10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	71.662,21	1,40%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%
				3.583,11	3.583,11	7.166,22	7.166,22	7.166,22	10.749,33
2.11	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	58.146,31	1,14%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%
				2.907,32	2.907,32	5.814,63	5.814,63	5.814,63	8.721,95
2.12	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	49.478,65	0,97%				20,00%	40,00%	40,00%
				-	-	-	9.895,73	19.791,46	19.791,46
2.13	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	586,08	0,01%			100,00%			
				-	-	586,08	-	-	-
2.14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	4.733,90	0,09%						100,00%
				-	-	-	-	-	4.733,90
2.15	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	187.694,86	3,67%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%
				9.384,74	9.384,74	18.769,49	18.769,49	18.769,49	28.154,23
2.16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	52.191,35	1,02%					50,00%	50,00%
				-	-	-	-	26.095,68	26.095,68
2.17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	60.564,24	1,18%						100,00%
				-	-	-	-	-	60.564,24
2.18	SERVIÇOS FINAIS	18.554,49	0,36%						100,00%
				-	-	-	-	-	18.554,49



**EMPREENDIMENTO: REFORMA e AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CLARIVAL DANTAS
TRINDADE E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, POVOADO DE SÃO FRANCISCO,
ADUSTINA /BA**

B.D.I.
25,0%

Bancos

SINAPI - 01/2026 - Bahia / SBC - 02/2026 - Bahia
SICRO3 - 10/2025 - Bahia / ORSE - 12/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará / CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo
FDE - 07/2025 - São Paulo / EMBASA - 06/2025 - Bahia

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário
dos insumos de mão de obra, de acordo
com as bases.

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	MÊS					
				19	20	21	22	23	24
3	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	1.750.122,91	34,21%	4,55%	4,55%	3,63%	6,28%	5,78%	0,91%
				79.613,02	79.613,02	63.588,83	109.820,86	101.160,97	15.882,42
				-	-	-	-	-	-
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.612,83	0,21%	-	-	-	-	-	-
3.2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	9.286,81	0,18%	-	-	-	-	-	-
3.3	FUNDAÇÕES	107.739,59	2,11%	-	-	-	-	-	-
3.4	SUPERESTRUTURA	655.591,69	12,82%	-	-	-	-	-	-
3.5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	126.193,95	2,47%	-	-	-	-	-	-
3.6	ESQUADRIAS	76.927,49	1,50%	-	-	-	50,00%	50,00%	-
3.7	SISTEMAS DE COBERTURA	142.479,73	2,79%	-	-	-	38.463,75	38.463,75	-
3.8	IMPERMEABILIZAÇÃO	13.461,91	0,26%	-	-	-	-	-	-
3.9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	175.376,38	3,43%	-	-	-	-	-	-
3.10	SISTEMAS DE PISOS	59.700,91	1,17%	-	-	-	-	-	-
3.11	PINTURAS E ACABAMENTOS	169.068,16	3,30%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	-	-
3.12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	15.895,97	0,31%	50.720,45	50.720,45	33.813,63	33.813,63	-	-
3.13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	18.645,85	0,36%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	-	-
3.14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	9.199,33	0,18%	4.768,79	4.768,79	3.179,19	3.179,19	-	-
3.15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	28.624,82	0,56%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	-	-
3.16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO	3.515,74	0,07%	5.593,76	5.593,76	3.729,17	3.729,17	-	-
3.17	INSTALAÇÕES ELETRICAS	52.567,41	1,03%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	-	-
3.18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	35.994,07	0,70%	2.759,80	2.759,80	1.839,87	1.839,87	-	-
3.19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	32.598,55	0,64%	-	-	-	-	80,00%	20,00%
3.20	SERVIÇOS FINAIS	6.641,72	0,13%	-	-	-	-	22.899,86	5.724,96
TOTAL SIMPLES				-	-	-	-	-	100,00%
				-	-	-	-	-	3.515,74
TOTAL ACUMULADO				30,00%	30,00%	40,00%	-	-	-
				15.770,22	15.770,22	21.026,96	-	-	-
TOTAL SIMPLES				-	-	-	80,00%	20,00%	-
				-	-	-	28.795,26	7.198,81	-
TOTAL ACUMULADO				-	-	-	-	100,00%	-
				-	-	-	-	32.598,55	-
TOTAL SIMPLES				-	-	-	-	-	100,00%
				-	-	-	-	-	6.641,72
TOTAL ACUMULADO				204.215,49	204.215,49	204.652,55	184.811,81	212.143,32	226.592,57
				3,99%	3,99%	4,00%	3,61%	4,15%	4,43%
TOTAL ACUMULADO				4.083.335,11	4.287.550,60	4.492.203,15	4.677.014,95	4.889.158,27	5.115.750,84
				79,82%	83,81%	87,81%	91,42%	95,57%	100,00%