



Obra  
QUADRA COBERTA - ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO CARLOS PEIXOTO  
MAGALHÃES - CAETANOS - BAHIA

Bancos  
SINAPI - 09/2025 - Bahia 24,7%  
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.

Encargos Sociais  
Não Desonerado: embutido  
nos preços unitário dos  
insumos de mão de obra, de  
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS PRLIMINARES/DEMOLIÇÕES	100,00% 72.524,41	100,00% 72.524,41											
2	INFRAESTRUTURA	100,00% 91.189,59	70,00% 63.832,71	15,00% 13.678,44	15,00% 13.678,44									
3	SUPERESTRUTURA	100,00% 56.298,21		25,00% 14.074,55	25,00% 14.074,55	25,00% 14.074,55	25,00% 14.074,55							
4	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	100,00% 8.090,62								50,00% 4.045,31	50,00% 4.045,31			
5	PINTURA	100,00% 4.483,50									25,00% 1.120,88	25,00% 1.120,88	25,00% 1.120,88	25,00% 1.120,88
6	COBERTURA	100,00% 288.202,63						50,00% 144.101,32	50,00% 144.101,32					
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUAS PLUVIAIS	100,00% 2.121,04							50,00% 1.060,52	50,00% 1.060,52				
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 28.761,89						50,00% 14.380,95	50,00% 14.380,95					
9	SPDA	100,00% 42.221,70								50,00% 21.110,85	50,00% 21.110,85			
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 2.739,01										50,00% 1.369,51	25,00% 684,75	25,00% 684,75
11	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 55.585,40	8,33% 4.631,93	8,33% 4.631,93	8,33% 4.631,93	8,33% 4.631,93	8,33% 4.631,93	8,33% 4.631,93	8,33% 4.631,93	8,33% 4.631,93	8,33% 4.631,93	8,33% 4.631,93	8,33% 4.631,93	8,33% 4.631,93
Porcentagem			21,62%	4,97%	4,97%	2,87%	2,87%	25,01%	25,17%	4,73%	4,74%	1,09%	0,99%	0,99%
Custo			140.989,05	32.384,92	32.384,92	18.706,48	18.706,48	163.114,19	164.174,71	30.848,61	30.908,96	7.122,31	6.437,55	6.437,55
Porcentagem Acumulado			21,62%	26,58%	31,55%	34,42%	37,28%	62,29%	87,46%	92,19%	96,93%	98,03%	99,01%	100,0%
Custo Acumulado			140.989,05	173.373,97	205.758,89	224.465,37	243.171,85	406.286,04	570.460,75	601.309,36	632.218,32	639.340,63	645.778,18	652.218,00

Aldo Souza Carvalho  
Setor de Engenharia