



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO - BA

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SOBRADINHO - PONTO DE APOIO PARA AS VANS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
Serviços	Valor (R\$)	Meses			
		1	2	3	4
SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 13.779,88	R\$ 13.779,88			
		100%			
INFRAESTRUTURA	R\$ 8.583,67	R\$ 4.291,84	R\$ 4.291,84		
		50%	50%		
ESTRUTURA	R\$ 3.690,95	R\$ 922,74	R\$ 2.768,21		
		25%	75%		
REVESTIMENTOS E PAREDES INTERNA E EXTERNA	R\$ 13.783,91		R\$ 6.891,96	R\$ 6.891,96	
			50%	50%	
REVESTIMENTOS DE PISOS INTERNO/EXTERNO	R\$ 4.488,57		R\$ 2.244,29	R\$ 2.244,29	
			50%	50%	
PINTURAS	R\$ 8.804,00		R\$ 4.402,00	R\$ 4.402,00	
			50%	50%	
ESQUADRIAS	R\$ 3.426,02			R\$ 3.426,02	
				100%	
COBERTURA	R\$ 6.632,02		R\$ 3.316,01	R\$ 3.316,01	
			50%	50%	
INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 3.814,01			R\$ 3.814,01	
				100%	
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ACESSÓRIOS	R\$ 7.672,38		R\$ 3.836,19	R\$ 3.836,19	
			50%	50%	
PÁTIO	R\$ 145.206,05	R\$ 36.301,51	R\$ 36.301,51	R\$ 36.301,51	R\$ 36.301,51
		25%	25%	25%	25%
Valores Totais	R\$ 219.881,46	R\$ 55.295,97	R\$ 64.052,01	R\$ 64.231,99	R\$ 36.301,51
	% Mensal - Acumulado	25,15%	29,13%	29%	17%
	R\$ Mensal - Acumulado	R\$ 55.295,97	R\$ 119.347,98	R\$ 183.579,97	R\$ 219.881,46

Rogério Rodrigues de Lima
Engenheiro Civil
CREA 052059557-2 BA