

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,99%	R\$ 8.754,94	100,00% R\$ 8.754,94	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	TERRAPLANAGEM - MOVIMENTO DE TERRA	5,24%	R\$ 31.309,18	30,00% R\$ 9.392,75	40% R\$ 12.523,67	30,00% R\$ 9.392,75	0,00% R\$ 0,00
3	DRENAGEM PLUVIAL	15,30%	R\$ 118.072,39	70,00% R\$ 82.650,67	30,00% R\$ 35.421,72	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS	77,75%	R\$ 525.807,89	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 157.742,37	40,00% R\$ 210.323,15	30,00% R\$ 157.742,37
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,75%	R\$ 6.055,61	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 6.055,61
	TOTAL SIMPLES	100,00%	690.000,00	14,01% R\$ 100.798,40	30,03% R\$205.687,76	32,62% R\$219.715,90	23,34% R\$ 163.798,00
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	690.000,00	14,01% R\$ 100.798,40	44,04% R\$ 306.486,16	76,66% R\$ 526.202,06	100,00% R\$ 690.000,00
BPC CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ nº 35.920.440/0001-41							
RODOVIA BR 101 - KMK 353 - BAIRRO MORRO AZUL - JAGUARUNA/SC							
JAGUARUNA, 16 DE MAIO DE 2024							

BPC

BPC CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ 35.920.440/0001-41