

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**ESCOLA MUNICIPAL: E.M. PAPA PIO XII**

<b>SRE: Passos</b>
--------------------

MUNICÍPIO: Formiga - MG

**ENDEREÇO:** Rua Higino de Carvalho, s/nº, bairro Rosário

**SERVIÇOS: REFORMA**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º QUINZENA		2º QUINZENA		3º QUINZENA		4º QUINZENA		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1.514,63	0,54%	100,00%	1.514,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1.514,63
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	55.604,68	19,94%	50,00%	27.802,34	50,00%	27.802,34	0,00%	0,00	0,00%	0,00	55.604,68
3	COBERTURA E FORRO	206.668,16	74,12%	0,00%	0,00	34,00%	70.267,17	33,00%	68.200,49	33,00%	68.200,49	206.668,16
4	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	2.600,00	0,93%		0,00	10,00%	260,00	40,00%	1.040,00	50,00%	1.300,00	2.600,00
5	LIMPEZA	12.444,26	4,46%		0,00		0,00	50,00%	6.222,13	50,00%	6.222,13	12.444,26
TOTAL MENSAL				10,51%	29.316,97	35,26%	98.329,51	27,06%	75.462,62	27,16%	75.722,62	278.831,73
TOTAL ACUMULADO		278.831,73	100,00%	10,51%	29.316,97	45,78%	127.646,49	72,84%	203.109,11	100,00%	278.831,73	278.831,73

LOCAL / DATA: Formiga - MG, 28 de outubro de 2025

**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** Iago Dias Lopes

**REPRESENTANTE LEGAL:** Prefeito Coronel Laércio dos Reis Gomes