

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: E.M. Benedita Gomide Leite

SRE: Passos

MUNICÍPIO / DISTRITO: Formiga-MG

ENDEREÇO: Av. Geraldo Almeida, nº 600, bairro Vargem Grande

REFORMA

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1.514,63	0,40%	100,00%	1.514,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1.514,63
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	53.568,24	14,06%	50,00%	26.784,12	50,00%	26.784,12		0,00		0,00	53.568,24
3	TRABALHOS EM TERRA	2.574,95	0,68%	100,00%	2.574,95		0,00		0,00		0,00	2.574,95
4	SUPERESTRUTURA	25.587,04	6,72%		0,00	50,00%	12.793,52	50,00%	12.793,52		0,00	25.587,04
5	COBERTURA E FORRO	153.101,31	40,19%	30,00%	45.930,39	40,00%	61.240,52	30,00%	45.930,39		0,00	153.101,31
6	ESQUADRIAS METÁLICAS	3.245,39	0,85%		0,00		0,00	100,00%	3.245,39		0,00	3.245,39
7	FERRAGENS	149,96	0,04%		0,00		0,00	100,00%	149,96		0,00	149,96
8	REVESTIMENTO	36.834,25	9,67%	30,00%	11.050,27	40,00%	14.733,70	30,00%	11.050,27		0,00	36.834,25
9	PISOS E RODAPÉS	47.972,12	12,59%		0,00	30,00%	14.391,64	30,00%	14.391,64	40,00%	19.188,85	47.972,12
10	PINTURA	21.342,40	5,60%		0,00		0,00	30,00%	6.402,72	70,00%	14.939,68	21.342,40
11	DIVERSOS	17.388,37	4,56%	0,00%	0,00	15,00%	2.608,26	15,00%	2.608,26	70,00%	12.171,86	17.388,37
12	LIMPEZA	16.904,88	4,44%	25,00%	4.226,22	25,00%	4.226,22	25,00%	4.226,22	25,00%	4.226,22	16.904,88
13	OUTROS	776,89	0,20%		0,00	50,00%	388,44	50,00%	388,44		0,00	776,89
TOTAL MENSAL				24,17%	92.080,60	36,01%	137.166,42	26,56%	101.186,81	13,26%	50.526,61	380.960,43
TOTAL ACUMULADO		380.960,43	100,00%	24,17%	92.080,60	60,18%	229.247,01	86,74%	330.433,82	100,00%	380.960,43	380.960,43

LOCAL / DATA: Formiga - MG, 28 de outubro de 2025

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Iago Dias Lopes

REPRESENTANTE LEGAL: Prefeito Municipal Coronel Laércio do Reis Gomes