



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA-MG

DATA BASE: ABRIL/2023 SETOP

18/10/2023

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÕES HIDROLÓGICAS NO BAIRRO NOVO HORIZONTE

	Descrição dos Serviços	Peso %	Vl. Obras/ Serviços(R\$)	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,46	R\$ 12.927,61	100	R\$ 12.927,61						
2	RETIRADA DE SOLO MATÉRIA ORGÂNICA	10,07	R\$ 89.429,81	100	R\$ 89.429,81						
3	MOVIMENTO DE TERRA	38,47	R\$ 341.691,62		R\$ -	50	R\$ 170.845,81	50	R\$ 170.845,81		
4	ESTACAS	7,02	R\$ 62.324,11	100	R\$ 62.324,11						
5	INFRAESTRUTURA	5,17	R\$ 45.908,96		R\$ -	100	R\$ 45.908,96				
6	SUPERESTRUTURA	10,34	R\$ 91.799,33		R\$ -	30	R\$ 27.539,80	40	R\$ 36.719,73	30	R\$ 27.539,80
7	REATERRO COMPACTADO EXTRAVASOR	7,36	R\$ 65.342,70		R\$ -			40	R\$ 26.137,08	60	R\$ 39.205,62
8	DRENAGEM	5,13	R\$ 45.578,33	30	R\$ 13.673,50	70	R\$ 31.904,83				
9	GRELHA RUA	5,81	R\$ 51.601,94		R\$ -			20	R\$ 10.320,39	80	R\$ 41.281,55
10	SERVIÇOS FINAIS	8,69	R\$ 77.165,51		R\$ -			20	R\$ 15.433,10	80	R\$ 61.732,41
11	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,50	R\$ 4.401,51	50	R\$ 2.200,75					50	R\$ 2.200,75
	SIMPLES	100,00	R\$ 888.171,42	20,33	R\$ 180.555,79	31,10	R\$ 276.199,39	29,21	R\$ 259.456,11	19,36	R\$ 171.960,13
	ACUMULADO			20,33	R\$ 180.555,79	51,43	R\$ 456.755,18	80,64	R\$ 716.211,29	100,00	R\$ 888.171,42

Engº Civil - Renato Teixeira Helvecio CREA-MG 148.435/D